



จาก _____ ถึง _____
 เลขที่ _____ วันที่ _____
 เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย - กฟจ.รย - บริษัท สยามบิวเดอร์ จำกัด
 อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๔๙๓๔๒๘ ลว. ๒๕ ธค. ๕๘

ตาม.....คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย
และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบ.รย ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑. ชื่อและสถานที่ใช้ไฟ..ชั่วคราวแคมป์คนงาน ม.๕ ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จังหวัดระยอง.....
.....
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง.....๓.....เฟส วงจรที่.....๗.....ของสถานีไฟฟ้า.....มตพ.๓.....
อยู่ห่างจากสถานี.....๘.....กม.
๓. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง ดังนี้
/ระบบจำหน่ายแรงสูงภายในเขตที่ดินของผู้ใช้ไฟ
/ติดตั้งหม้อแปลงระบบ.....๓.....เฟส ๒๒ เควี ขนาด.....๓๑๕.....เควีเอ. จำนวน.....๑.....เครื่อง
มีนาย สุรเดช วุ่นสะยุคะ สปก ๓๕๒๐ ประเภทสามัญวิศวกร.....
วิศวกรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
๔. สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. อุปกรณ์ที่ใช้ลูกถ้วยไลน์โพสท์เพาเวอร์อาร์ค,สายพีไอซี, ดรอพเฮ้าท์ ๓๓ เควี และล่อฟ้าระบบ ๒๔-๒๖ เควี ขนาด ๕ เคเอ.

๑. แผนกแรงสูงภายนอก จุด A กฟภ.ดำเนินการ
 - กฟภ.ดำเนินการเปลี่ยนชุดคอนแสวบนสเปเซอร์เป็นเหล็กฉากทางโค้ง จำนวน ๑ ชุด
๒. แผนกแรงสูงภายใน จุด A กฟภ.ดำเนินการ
 - ประกอบคอนคอร.ไลน์แยกผู้ใช้ไฟ จำนวน ๑ ชุด
 - จุด A – B ผู้ใช้ไฟดำเนินการเอง
๓. แผนกหม้อแปลง จุด B
 - ผู้ใช้ไฟจัดหาหม้อแปลง ระบบ ๒๒ เควี ๓ เฟส ขนาด ๓๑๕ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่องพร้อมดำเนินการติดตั้งเอง
๔. แผนกเครื่องวัด
รื้อถอนเครื่องวัดแรง.....ขนาด ซีที.เรโซแอมป์ จำนวนเครื่อง
ติดตั้งเครื่องวัดแรงสูง ขนาดซีที เรโซ ๑๐/๕ จำนวน ๑ ชุด
๕. แผนกแรงต่ำ ผู้ใช้ไฟดำเนินการเอง กฟภ.ตรวจสอบตามระเบียบ

ค่าใช้จ่าย งบผู้ใช้ไฟ บริษัท สยามบิวเดอร์ จำกัด

๑. แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน.....๖,๐๕๐.๒๕-.....บาท
๒. แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน.....๒๗,๕๔๕.๐๖.....บาท
๓. แผนกหม้อแปลง	เป็นเงิน.....บาท
๔. แผนกรื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน.....๑๙๒.-.....บาท
๕. แผนกรื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน.....บาท
๖. ค่าชอทไลน์	เป็นเงิน.....๑๖,๒๐๐.-.....บาท
๗. ค่าตรวจสอบแรงสูง (๒๐ ม.)	เป็นเงิน.....๒,๐๐๐.-.....บาท
๘. ค่าสมทบแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน.....บาท
รวมเป็นเงิน.....๕๑,๙๘๗.๓๑.....บาท	
(ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%) เป็นเงิน.....๓,๖๓๙.๑๑.....บาท	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....๕๕,๖๒๖.๔๒.....บาท	

งบ กฟภ.

๑. แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน.....๗๘,๐๗๔.-.....บาท
๒. แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน.....บาท
๓. แผนกแรงสูง	เป็นเงิน.....บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....๗๘,๐๗๔.-.....บาท	

ในการดำเนินการดังกล่าวเป็นงบผู้ใช้ไฟลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....๕๕,๖๒๖.๔๒.....บาท
กำหนดยื่นราคา.....๓.....เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนงบ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน.....บาท
งบทำการ จำนวน.....บาท และงบลงทุน จำนวน.....๗๘,๐๗๔.-.....บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัด และอุปกรณ์ประกอบ
เป็นของ กฟภ. สำหรับระบบจำหน่ายภายใน ที่ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้ดำเนินการเอง จะต้องได้รับอนุมัติจาก กฟภ. ก่อน จึงจะ
ดำเนินการได้

อนึ่ง ระบบจำหน่ายที่ผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการติดตั้งเองนั้น แม้ว่า กฟภ. จะได้
ตรวจสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรือมีอันตรายเกิดขึ้นภายหลัง ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟแต่ฝ่ายเดียว

ทั้งนี้ก่อนเปิดจ่ายไฟต้องผ่านการตรวจสอบข้อกำหนดมาตรฐาน เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหารายละเอียด
ต่างๆ และแบบตามแผนผังก่อสร้างว่าถูกต้องตามที่ยื่นขอใช้ไฟกับกฟภ. จากคณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วย ผบป., ผมต., วศก.

สำหรับการติดตั้งคาปาซิเตอร์ ซึ่งผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาและติดตั้งเองนั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องรักษาค่าตัวประกอบ
พลังไฟฟ้า (PF) ไม่ให้ต่ำกว่า ๘๕% หากรอบการใช้ไฟเดือนใดมีค่า PF ต่ำกว่า ให้เรียกเก็บเงินค่า PF ในส่วนที่ต่ำกว่ากำหนด
ตามหลักเกณฑ์บันทึกที่ จฟ. (วส.) ๑๐๒๘ ลว.๑๕ กย. ๒๕๔๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประमाणการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
รายละเอียดและหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว


(นายอรรณพ สุขสว่าง)

ทพ.บค.

ที่รับ-บค./.....๐๕๒/๕๙.....

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายอดิธ เลิศรัตนากุล)

ผช.อ(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผก.กฟภ.รช

3 กท. 58

๒๙ มี.ค. ๒๕๕๙