



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๗ ผบค.กฟจ.รย

ถึง กฟจ.รย

เลขที่ ก๒ รย(บค.)

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย - กฟจ.รย - นายเกษมสันต์ เตชะวิรัชชน

เรียน ผจก.กฟจ.รย ผ่าน รจก.(ท.) ผบ.บค กฟจ.รย

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๓๒๔๖๓๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและประมาณการราคาค่าใช้จ่าย นั้น ผบค.กฟจ.รย ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑. ชื่อและสถานที่ใช้ไฟ นายเกษมสันต์ เตชะวิรัชชน หมู่ ๔ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๕ ของสถานีไฟฟ้า ระยอง ๔ อยู่ห่างจากสถานี ๖ กม.
๓. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง ดังนี้
 - ระบบจำหน่ายแรงสูงภายในเขตที่ดินของผู้ใช้ไฟ
 - ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่องมี นายวิโรจน์ ผสมทรัพย์ สฟก.๑๐๗๓ แขนงไฟฟ้ากำลัง เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
๔. สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. อุปกรณ์ที่ใช้ลูกถ้วยไลน์โพสต์เพาเวอร์อาร์ค, สาย SAC, ดรอพเฮ้าท์ ๓๓ เควี และล่อฟ้าระบบ ๒๔-๒๖ เควี ขนาด ๕ เคเอ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก คิด ๕๐%

กฟภ.ดำเนินการ

- ปักเสาครอ. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๕ ต้น
- พาดสายเคเบิลขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๑๖๐ เมตร

๒. แผนกแรงสูงภายใน

จุด A - B ผู้ใช้ไฟดำเนินการเอง

- ปักเสาครอ. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้นและต่อไลน์แรงสูงผู้ใช้ไฟ จำนวน ๑ ชุด

๓. แผนกหม้อแปลง

- จุด B ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี ขนาด ๕๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง (ผู้ใช้ไฟจัดหาและดำเนินการติดตั้งเอง)

๔. แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งเครื่องวัด ๕ แอมป์ ประกอบซีทีแรงต่ำ ขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

ค่าใช้จ่าย บัญชีผู้ใช้ไฟ นายเกษมสันต์ เตชะวิรัชชน

๑. แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	๘๗,๐๑๙.๘๐	บาท
๒. แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๓๔,๖๙๖.๙๐	บาท
๓. ค่าฮอทไลน์	เป็นเงิน	๒๔,๓๗๔.๐๐	บาท
๕. ค่าตรวจสอบแรงสูง	เป็นเงิน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
๖. ค่าสมทบแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมเป็นเงิน		๑๕๓,๐๙๐.๗๐	บาท
(ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %) เป็นเงิน		๑๐,๗๑๖.๓๕	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑๖๓,๘๐๗.๐๕	บาท
งบ กฟภ.			
๑. แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	๑๑,๕๑๗.๐๐	บาท

ในการดำเนินการดังกล่าวเป็นงบบัญชีผู้ใช้ไฟลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๓,๘๐๗.๐๕ บาท กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ สำหรับเงินลงทุนส่วนงบ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจาก งบลงทุน จำนวน ๑๑,๕๑๗.- บาท เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัดและอุปกรณ์ ประกอบเป็นของ กฟภ. สำหรับระบบจำหน่ายภายในที่ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้ดำเนินการเอง โดยมีนายวิโรจน์ ผสมทรัพย์ สฟก.๑๐๗๓ เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง จะต้องได้รับอนุมัติจาก กฟภ. ก่อน จึงจะดำเนินการได้

อนึ่ง ระบบจำหน่ายที่ผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการติดตั้งเองนั้น แม้ว่า กฟภ. จะได้ ตรวจสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรือมีอันตรายเกิดขึ้นภายหลัง ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟแต่ฝ่ายเดียว ทั้งนี้ ก่อนเปิดจ่ายไฟต้องผ่านการตรวจสอบข้อกำหนดมาตรฐาน เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหารายละเอียดต่างๆ และแบบตาม แผนผังก่อสร้างว่าถูกต้องตามที่ยื่นขอใช้ไฟกับกฟภ. จากคณะกรรมการ สำหรับการติดตั้งคาปาซิเตอร์ ซึ่งผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหา และติดตั้งเองนั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องรักษาค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้า (PF) ไม่ให้ต่ำกว่า ๘๕% หากรอบการใช้ไฟเดือนใดมีค่า PF ต่ำกว่า ให้เรียกเก็บเงินค่า PF ในส่วนที่ต่ำกว่ากำหนดตามหลักเกณฑ์บันทึกที่ จฟ. (วส.) ๑๐๒๘ ลว. ๑๕ กย. ๒๕๔๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นายวิชชัย เพชรศิริ)
พชง.๗ ผบค.กฟภ.จรย
๑ ๘ ส.ค. ๒๕๖๖

ที่ ก๒ ทย-บค 405/๖๖

อนุมัติ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายชาลิต เชื้อเงิน)

ผู้อำนวยการแผน ผจก.กฟภ.จรย.

๒ ๓ ส.ค. ๒๕๖๖