



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

11/01/58

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

น.ส.สมสุข แจ่มแจ้ง

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000386802 ลว. 12 มกราคม 2558

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน ชก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก น.ส.สมสุข แจ่มแจ้ง
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ น.ส.สมสุข แจ่มแจ้ง 24/31 ถนนตากวน-หาดทรายทอง ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ใช้ในการ ห้องเช่า ตั้งอยู่ที่ ซอยผญ.หมอน ถนนร่วมพัฒนา ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 10 (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบตาพุด 3
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ 5 กม.
3. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 250 เควีเอ PEA 36-005797 ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. 251 แอมป์ เฟส บี. 234 แอมป์ เฟส ซี. 193 แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ 400/230 โวลท์ โวลท์ปลายสาย 220 โวลท์
4. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี 2
5. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

1. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	9.00 เมตร	จำนวน	3 ต้น
- พาดสายเมน	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	3 เส้น ระยะทาง 70 เมตร
- พาดสายเมน	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	2 เส้น ระยะทาง 0 เมตร
- พาดสายเมน	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	3 เส้น ระยะทาง 0 เมตร
- พาดสายเมนชายคา	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	3 เส้น ระยะทาง 24 เมตร
- ติดตั้งกายยัดโยง	จำนวน	- ชุด		
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	จำนวน	1 ชุด		
- เทคอนกรีตโคนเสา	จำนวน	2 ชุด		

11/01/58

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

1. แผนกแรงต่ำ	54,589.64	บาท
	54,589.64	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	3,821.27	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>58,410.91</u>	<u>บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 58,410.91 บาท (ห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)

กำหนดยืมราคา 3 เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว

(นายพนพล ไสอาด)

ชม.บค.มาบตาพุด

ที่ ก.2มตพ.(บค) 23/2558

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายอนุช อนุสว่าง)

ชม.บค. (ท) วิชาการแผน ผจก.กฟน.มตพ.

15 ธ.ค 2558