



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

1151 น.57

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.มตพ.

เลขที่

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

วันที่

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000393804 ลว. 3 กุมภาพันธ์ 2558

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน ชก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นางวาริชา นันทรัตน์
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

แจ้งความ

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นางวาริชา นันทรัตน์ 305/6 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
ใช้ในการ ทำอิฐบล็อก ตั้งอยู่ที่ ถนนรพช.-เขาโบสถ์ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 4 (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยะของ 2
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ 8 กม.
3. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 100 เควีเอ PEA 57-009227 ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. 0 แอมป์ เฟส บี. 0 แอมป์ เฟส ซี. 0 แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ 400/230 โวลต์ โวลต์ปลายสาย 220 โวลต์
4. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี 2
5. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

1. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	9.00 เมตร	จำนวน	1	ต้น
- พาดสายเมน	ขนาด	95 ตร.มม.	จำนวน	1	เส้น ระยะทาง 156 เมตร
- พาดสายเมน	ขนาด	95 ตร.มม.	จำนวน	2	เส้น ระยะทาง 30 เมตร
- พาดสายเมน	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	3	เส้น ระยะทาง 0 เมตร
- พาดสายเมนชายคา	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	3	เส้น ระยะทาง 0 เมตร
- ติดตั้งกายยัดโยง	จำนวน	1 ชุด			
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	จำนวน	1 ชุด			
- เทคอนกรีตโคนเสา	จำนวน	-	ชุด		

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

1. แผนกแรงต่ำ

35,795.26 บาท

35,795.26 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

2,505.67 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

38,300.93 บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 38,300.93 บาท (สามหมื่นแปดพันสามร้อยบาทเก้าสิบสามสตางค์)
กำหนดคืนราคา 3 เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายพนพล ไสสอาด)

ชม.บค.มาบตาพุด

ที่ ก.2มตพ.(บค) 64/2558

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายพนพล ไสสอาด)

จก.ก. (ท) วิชาการแผน ผจก.ก.ส.มตพ.

4 ก.พ. 2558