



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

วันที่ ๑๖/๐๖/๖๕

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

นายกิตติ เกียรติมนตรี

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000404719 ลว. 10 มีนาคม 2558

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน ขจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายกิตติ เกียรติมนตรี

แจ้งความ

ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการของตนเอง นั้น

ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายกิตติ เกียรติมนตรี 123/4 ถนนเนินพยอม ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง
ใช้ในการ ห้องเช่า ตั้งอยู่ที่ ถนนวัดมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 4 (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบตาพุด 3
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ 4 กม.
3. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 400 แอมป์ PEA 37-014873 ติดตั้งที่
วัดโหลตใต้ เฟส เอ. 249 แอมป์ เฟส บี. 307 แอมป์ เฟส ซี. 294 แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ 400/230 โวลต์ โวลต์ปลายสาย 220 โวลต์
4. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี 2
5. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

1. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	9.00 เมตร	จำนวน	1	ต้น
- พาดสายเมน	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	4	เส้น ระยะทาง 20 เมตร
- พาดสายเมน	ขนาด	95 ตร.มม.	จำนวน	4	เส้น ระยะทาง 120 เมตร
- รื้อถอนสายเมน	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	4	เส้น ระยะทาง 120 เมตร (คืนคลัง)
- พาดสายเมนชายคา	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	4	เส้น ระยะทาง 20 เมตร
- ติดตั้งกายยัดโยง	จำนวน	-	ชุด		
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	จำนวน	-	ชุด		
- เทคอนกรีตโคนเสา	จำนวน	1	ชุด		

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

1. ร้อยกรองแรงต่ำ	1,095.00	บาท
2. แรงต่ำภายนอก	86,031.75	บาท
	87,126.75	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	6,098.87	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	93,225.62	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 93,225.62 บาท (เก้าหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบห้าบาทหกสิบสองสตางค์)
กำหนดยืมราคา 3 เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายพนตล ไสอาด)
ชม.บค.มาบตาพุด

ที่ ก.2มตพ.(บค) 138/2558
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายพนตล ไสอาด)
ชม.บค.มาบตาพุด
12 มี.ค. 2558