



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

นายพิน พึ่งพา

อ้างอิง คำร้องเลขที่ 120000410191 ลว. 27 มีนาคม 2558

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน ชจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างอิงจาก นายพิน พึ่งพา
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายพิน พึ่งพา 11/17 ถนน นองหว้า ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ถนนนองหว้า-ห้วยโป่ง ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
2. รับไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 7 (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยอง 2
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ 8 กม.
3. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 315 เควีเอ PEA 47-006688 ติดตั้งที่
วัดโหลตได้ เฟส เอ. 379 แอมป์ เฟส บี. 387 แอมป์ เฟส ซี. 299 แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ 400/230 โวลท์ โวลท์ปลายสาย 220 โวลท์
4. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี 2
5. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

1. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	9.00 เมตร	จำนวน	4 ต้น
- พาดสายเมน	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	4 เส้น ระยะทาง 130 เมตร
- พาดสายเมน	ขนาด	95 ตร.มม.	จำนวน	4 เส้น ระยะทาง 0 เมตร
- พาดสายเมนชายคา	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	3 เส้น ระยะทาง 0 เมตร
- พาดสายเมนชายคา	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	4 เส้น ระยะทาง 0 เมตร
- ติดตั้งกายยัดโยง	จำนวน	2 ชุด		
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	จำนวน	1 ชุด		
- เทคอนกรีตโคนเสา	จำนวน	- ชุด		

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

1. หักค่าสำรวจออกแบบและจัดทำแผนผังประมาณการ	-	บาท
2. แรงต่ำภายนอก	60,517.24	บาท
	60,517.24	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	4,236.21	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>64,753.45</u>	<u>บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 64,753.45 บาท (หกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสี่สิบห้าสตางค์)
กำหนดยืมราคา 3 เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการสำรวจออกแบบ มูลค่า 5,000 บาท แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายพนพล ไสสอาด)

ชผ.บค.มาบตาพุด

ที่ ก.2มตพ.(บค) ๑๙๑/๒๕๕๘

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิเชียร เสง้อุดมทรัพย์)
ผจก.กฟภ.มาบตาพุด
- 9 เม.ย. 2558