



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

ที่ 4-1558

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

นายทวีศักดิ์ กลิ่นขจร

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000427425 ลว. 3 มิถุนายน 2558

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน ชจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายทวีศักดิ์ กลิ่นขจร
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

แจ้งความ

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายทวีศักดิ์ กลิ่นขจร 28/3 ซอยโรงน้ำแข็ง ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซอยโรงน้ำแข็ง ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 6 (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยอง 2
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ 8 กม.
3. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 250 เควีเอ PEA 47-010045 ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. 207 แอมป์ เฟส บี. 234 แอมป์ เฟส ซี. 185 แอมป์
โวลต์ที่หม้อแปลงวัดได้ 400/230 โวลต์ โวลต์ปลายสาย 220 โวลต์
4. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี 2
5. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

1. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	9.00 เมตร	จำนวน	6 ต้น
- พาดสายเมน	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	2 เส้น ระยะทาง 250 เมตร
- พาดสายเมน	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	4 เส้น ระยะทาง 100 เมตร
- พาดสายเมนชายคา	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	3 เส้น ระยะทาง 0 เมตร
- พาดสายเมนชายคา	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	2 เส้น ระยะทาง 0 เมตร
- ติดตั้งกายยึดโยง	จำนวน	- ชุด		
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	จำนวน	1 ชุด		
- เทคอนกรีตโคนเสา	จำนวน	3 ชุด		

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

1. รื้อถอนแรงต่ำ		บาท
2. แรงต่ำภายนอก	115,475.28	บาท
	115,475.28	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	8,083.27	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>123,558.55</u>	<u>บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 123,558.55 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)
กำหนดคืนราคา 3 เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายนี้มา
มาด้วยแล้ว

(นายพนพล ไสอาด)
ชพ.บค.มาบตาพุด

ที่ ก.2มตพ.(บค) ๗๐ / ๑๕๖๖
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายอรุณ สุรสว่าง)

ผู้อำนวยการสน ผจก.กฟน.มตพ.

๘ มิ.ย. ๒๕๕๘