



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

บริษัท จีเอ็น เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

อ้างอิง คำร้องเลขที่ 120000435580 ลว. 29 มิถุนายน 2558

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน ชจก(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก บริษัท จีเอ็น เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง เพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

1. ผู้ใช้ไฟ บริษัท จีเอ็น เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เลขที่ 287 ถนน สุขุมวิท ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง ใช้ในการ โรงงานอุตสาหกรรม ตั้งอยู่ที่ 5/11 ถ.มาบขลุ่ย-แหลมสน ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 6 (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยะ 2 อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ 8 กม.
3. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22000-400/230 โวลท์ ขนาด 100 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง (หม้อแปลงถาวร) ผู้ใช้ไฟจัดหาดำเนินการ
4. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง โดยมี นายวีระศักดิ์ สุขะยากุล ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ประเภทสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง เลขที่ (สฟก.3624) มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
5. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟผ.

วิธีดำเนินการ

1. แผนกแรงสูงภายนอก(50%)

- | | | | | | | |
|----------------|-------------|-------|------|--------|---|----------------------|
| - ปักเสาเคอร์. | ขนาด | 12.00 | เมตร | จำนวน | 1 | ต้น |
| - ปักเสาเคอร์. | ขนาด | 12.20 | เมตร | จำนวน | 0 | ต้น |
| - พาดสาย | เคเบิลอากาศ | ขนาด | 50 | ตร.มม. | 3 | เส้น ระยะทาง 25 เมตร |

2. แผนกแรงสูงภายใน

- | | | | | | | |
|----------------|-------------|-------|------|--------|---|----------------------|
| - ปักเสาเคอร์. | ขนาด | 12.00 | เมตร | จำนวน | 1 | ต้น |
| - พาดสาย | เคเบิลอากาศ | ขนาด | 50 | ตร.มม. | 3 | เส้น ระยะทาง 10 เมตร |

3. แผนกหม้อแปลง

- | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|-------|------|---------|-------|-----------|
| - ปักเสาเคอร์. | ขนาด | 12.00 | เมตร | จำนวน | 0 | ต้น |
| - ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 4 สาย | 22,000-400/230V | ขนาด | 100 | เควีเอ. | จำนวน | 1 เครื่อง |

พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน (ผู้ใช้ไฟจัดหาและติดตั้งหม้อแปลง)

4. แผนกเครื่องวัด

- | | | | |
|----------------------------------|------------------|-------|-------|
| - ติดตั้งมิเตอร์ประกอบซีทีแรงต่ำ | เรโซ 150/5 แอมป์ | จำนวน | 3 ชุด |
|----------------------------------|------------------|-------|-------|

ลงนามใน ๑

เงินลงทุน

กฟภ.ลงทุน

1. มิเตอร์	15,664.00	บาท
2. แรงสูงภายนอก(50%)	25,385.34	บาท
รวมเงิน	41,049.34	บาท

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

1. ค่าสมทบแรงสูง 100 เควีเอ.*(100)	10,000.00	บาท
2. ค่าขอทไลน์	14,950.50	บาท
3. ค่าตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูงภายใน	2,000.00	บาท
4. ค่าต่อไฟมิเตอร์ แรงต่ำ	7,500.00	บาท
5. ค่าตรวจสอบมิเตอร์ แรงต่ำ	3,000.00	บาท
6. อุปกรณ์ป้องกันสัตว์เลื้อยคลาน	-	บาท
รวมเงิน	37,450.50	บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

1. แผนกแรงสูงภายนอก	25,385.34	บาท
2. รื้อถอนแผนกแรงสูงภายนอก	-	บาท
รวมเงิน	25,385.34	บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

1. แผนกแรงสูงภายใน	9,274.87	บาท
รวมเงิน	9,274.87	บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

1. กำไรขั้นต้น	2,782.46	บาท
2. % ลดกำไร	-	%
3. จำนวนเงินที่ลดราคา	-	บาท
4. กำไรสุทธิ	2,782.46	บาท

รวมเงิน 74,893.17 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 5,242.52 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,135.69 บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 80,135.69 บาท (แปดหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทหกสิบเก้าสตางค์)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบแบบและแผนผังมูลค่า 5,000 บาทแล้ว
ใบเสร็จเลขที่ E294985807010010 ลว. 1 กรกฎาคม 2558จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่าย
หน้างานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว

(นายพนพล ไสอาด)

ชผ.บค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.2มตพ.(บค) 411/2558

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายพนพล ไสอาด)
 (นายพนพล ไสอาด)
 3 ก.ค. 2558