



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

110 จก ๑

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตรบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

นายวิเชียร ศักดิ์เจริญ

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000434749 ลว. 26 มิถุนายน 2558

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน ชจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายวิเชียร ศักดิ์เจริญ

แจ้งความ

ประสงค์ขอย้ายเขตรบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้:-

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายวิเชียร ศักดิ์เจริญ 63 ตำบล มาบข่า อำเภอนิคมน้ำจืด จังหวัด ระยอง
ใช้ในการ ห้องเช่า ตั้งอยู่ที่ ซอยสำนักอ้ายงอน ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 4 (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยอง 2
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ 6 กม.
3. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 50 เควีเอ PEA 50-004117 ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. 53 แอมป์ เฟส บี. 49 แอมป์ เฟส ซี. 57 แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ 400/230 โวลต์ โวลต์ปลายสาย 220 โวลต์
4. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี 2
5. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

1. แผนกแรงต่ำภายนอก

- บั๊กเส้า คอร.	ขนาด	9.00 เมตร	จำนวน	0	ตัน		
- พาดสายเมน	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	3	เส้น	ระยะทาง	0 เมตร
- พาดสายเมน	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	4	เส้น	ระยะทาง	0 เมตร
- พาดสายเมนชายคา	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	3	เส้น	ระยะทาง	0 เมตร
- พาดสายเมนชายคา	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	3	เส้น	ระยะทาง	20 เมตร
- ติดตั้งกายยัดโยง	จำนวน	-	ชุด				
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	จำนวน	-	ชุด				
- เทคอนกรีตโคนเสา	จำนวน	-	ชุด				

110 จก ๑

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

- | | | |
|-----------------|-----------|-----|
| 1. รีดถอนแรงต่ำ | - | บาท |
| 2. แรงต่ำภายนอก | 13,874.47 | บาท |

13,874.47 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

971.21 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

14,845.68 บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 14,845.68 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบบาทหกสิบแปดสตางค์)

กำหนดยืมราคา 3 เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายนี้มาด้วยแล้ว

(นายพนพล ไสสอาด)

ชม.บค.มาบตาพุด

ที่ ก.2มตพ.(บค) 413/2558

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายอรุณ สุขสว่าง)

ชจก.(ท) วิทยาลัยเทคนิค สงขลา มทผ

3 ก.ค. 2558