



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

บริษัท เดอะซีบอร์ด ดี แอนด์ ซี จำกัด

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000454594 ลว. 24 สิงหาคม 2558

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน ชจก(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก บริษัท เดอะซีบอร์ด ดี แอนด์ ซี จำกัด
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง เพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้:-

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท เดอะซีบอร์ด ดี แอนด์ ซี จำกัด เลขที่ 2/58 ถ.ทางหลวงระยอง สาย 3191ตำบล มาบตาพุด
อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง ใช้ในการ ชั่วคราวก่อสร้าง
ตั้งอยู่ที่ ถนน โอ-8 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 3 (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบตาพุด 1
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ 6 กม.
3. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 1 เฟส 22000-460/230 โวลท์ ขนาด 30 เควีเอ.
จำนวน 1 เครื่อง (หม้อแปลงชั่วคราว) ผู้ใช้ไฟจัดหาและดำเนินการเอง
4. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง โดยมี นายวีระศักดิ์ สุขะยากุล ซึ่งได้
รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ประเภทสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง
เลขที่ (สพก.3624) มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
5. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟผ.

วิธีดำเนินการ

1. แผนกแรงสูงภายนอก(50%)
 - ปีกเสาเคอร์. ขนาด 12.00 เมตร จำนวน 0 ต้น
 - ปีกเสาเคอร์. ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 0 ต้น
 - พาดสาย เคเบิลอากาศ ขนาด 50 ตร.มม. 3 เส้น ระยะทาง 0 เมตร
 2. แผนกแรงสูงภายใน
 - ปีกเสาเคอร์. ขนาด 12.00 เมตร จำนวน 1 ต้น
 - พาดสาย เคเบิลอากาศ ขนาด 50 ตร.มม. 2 เส้น ระยะทาง 10 เมตร
 3. แผนกหม้อแปลง
 - ปีกเสาเคอร์. ขนาด 12.00 เมตร จำนวน 0 ต้น
 - ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 2 สาย 22,000-460/230V ขนาด 30 เควีเอ.จำนวน 1 เครื่อง
- พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน (ผู้ใช้ไฟจัดหาหม้อแปลง)
4. แผนกเครื่องวัด
 - ติดตั้งมิเตอร์ประกอบ ซีทีแรงต่ำ เรโซ 150/5 แอมป์ จำนวน 1 ชุด

เงินลงทุน

กฟภ.ลงทุน

1. มิเตอร์	1,681.00	บาท
2. แร่งสูงภายนอก(50%)	-	บาท
รวมเงิน	1,681.00	บาท

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

1. ค่าสมทบแรงสูง 0 เควีเอ.*(100)	-	บาท
2. ค่าขอทไลน์	14,950.50	บาท
3. ค่าตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูงภายใน	2,000.00	บาท
4. ค่าต่อไฟมิเตอร์ แรงต่ำ	2,500.00	บาท
5. ค่าตรวจสอบมิเตอร์ แรงต่ำ	-	บาท
รวมเงิน	19,450.50	บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

1. แผนกแรงสูงภายนอก	-	บาท
2. รื้อถอนแผนกแรงสูงภายนอก	-	บาท
รวมเงิน	-	บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

1. แผนกแรงสูงภายใน	11,846.51	บาท
2. แผนกหม้อแปลงภายใน	-	บาท
รวมเงิน	11,846.51	บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

1. กำไรขั้นต้น	3,553.95	บาท
2. % ลดกำไร	-	%
3. จำนวนเงินที่ลดราคา	-	บาท
4. กำไรสุทธิ	3,553.95	บาท

รวมเงิน 34,850.96 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 2,439.57 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,290.53 บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 37,290.53 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบาทสามสตางค์)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบแบบและแผนผังมูลค่า 5,000 บาทแล้ว
ใบเสร็จเลขที่ E294985808260009 ลว. 26 สิงหาคม 2558จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่าย
หน้างานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว

ที่ ก.2มตพ.(บค) ๕๙๙/๒๕๕๘

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายชัชวาล สุระสว่าง)

ชก.ก. (พ) วิชาการแผน ผชก.กฟภ.มตพ.

1 ก.ย. 2558

(นายพนพล ไสสอาด)

ชม.บค.กฟภ.มาบตาพุด