



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

น.ส.สุนีย์ บัวลพ

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000472000 ลว. 6 ตุลาคม 2558

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน ชจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก น.ส.สุนีย์ บัวลพ
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ น.ส.สุนีย์ บัวลพ 31/30 ช.ร่วมพัฒนา ถ.ตากวน-หาดทรายทอง ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซอยร่วมพัฒนา ถนนตากวน-หาดทรายทอง ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 4 (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบตาพุด 3
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ 4 กม.
3. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 250 เควีเอ PEA 36-005797 ติดตั้งที่
วัดโหนดใต้ เฟส เอ. 281 แอมป์ เฟส บี. 267 แอมป์ เฟส ซี. 218 แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ 400/230 โวลต์ โวลต์ปลายสาย 220 โวลต์
4. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี 2
5. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

1. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	9.00 เมตร	จำนวน	3 ต้น
- พาดสายเมน	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	2 เส้น ระยะทาง 56 เมตร
- พาดสายเมน	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	4 เส้น ระยะทาง 0 เมตร
- พาดสายเมนขายคา	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	2 เส้น ระยะทาง 0 เมตร
- พาดสายเมนขายคา	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	3 เส้น ระยะทาง 0 เมตร
- ติดตั้งกายยึดโยง	จำนวน	2 ชุด		
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	จำนวน	1 ชุด		
- เทคอนกรีตโคนเสา	จำนวน	- ชุด		

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

1. รีดอนแรงต่ำ

- บาท

2. แรงต่ำภายนอก

30,762.52 บาท

30,762.52 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

2,153.38 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

32,915.90 บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 32,915.90 บาท (สามหมื่นสองพันเก้าร้อยสิบห้าบาทเก้าสิบสตางค์)

กำหนดยืมราคา 3 เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายนี้มาด้วยแล้ว

(นายพนพล ไสสอาด)

ชม.บค.มาบตาพุด

ที่ ก.2มตพ.(บค) 681/2558

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายสำรอง สุขสว่าง)

ชจก.(ท) รช.แทน ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

E 9 ต.ล. 2558