



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

11/6 11/80
18/10/58

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

น.ส.สุกัญญา เมฆโหรา

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000488449 ลว. 4 ธันวาคม 2558

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

114 S.A. 2558

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก น.ส.สุกัญญา เมฆโหรา

แจ้งความ

ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ น.ส.สุกัญญา เมฆโหรา 18/104 ถ.บ้านล่าง ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ใช้ในการ ห้องเช่า ตั้งอยู่ที่ ถนนบ้านล่าง-ห้วยโป่ง ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 7 (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยอง 2
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ 8 กม.
3. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 250 เควีโอ PEA 51-009815 ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. 249 แอมป์ เฟส บี. 281 แอมป์ เฟส ซี. 308 แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ 400/230 โวลท์ โวลท์ปลายสาย 220 โวลท์
4. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี 2
5. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

1. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	9.00 เมตร	จำนวน	1	ต้น
- พาดสายเมน	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	1	เส้น ระยะทาง 17 เมตร
- พาดสายเมน	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	4	เส้น ระยะทาง 14 เมตร
- พาดสายเมนขยายคา	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	2	เส้น ระยะทาง 0 เมตร
- พาดสายเมนขยายคา	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	4	เส้น ระยะทาง 40 เมตร
- ติดตั้งกายยึดโยง	จำนวน	-	ชุด		
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	จำนวน	-	ชุด		
- เทคอนกรีตโคนเสา	จำนวน	1	ชุด		

6689000 1

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

1. รื้อถอนแรงต่ำ

2. แรงต่ำภายนอก

- บาท

38,175.27 บาท

38,175.27 บาท

2,672.27 บาท

40,847.54 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 40,847.54 บาท (สี่หมื่นแปดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบบสี่สตางค์)
กำหนดยื่นราคา 3 เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายพนพล ไสสอาด)

ชผ.บค.มาบตาพุด

ที่ ก.2มตพ.(บค) 866/9558
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายสำรอง สุขสว่าง)
รจก.(ท) รช.แท่น ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

14 S.A. 2558