



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

นางสมพร เสนแสง

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000489302 ลว. 9 ธันวาคม 2558

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นางสมพร เสนแสง
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

แจ้งความ

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นางสมพร เสนแสง 8 หมู่ 7 ต.สากเหล็ก กิ่งอ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
ใช้ในการ ที่ดินแบ่งขาย ตั้งอยู่ที่ ซอยร้านตอก ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 7 (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยะของ 2
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ 8 กม.
3. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เครื่อ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
4. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี 2
5. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

1. แผนกหม้อแปลงภายนอก

- รื้อถอนหม้อแปลงระบบ 22000-460/230 โวลท์ ขนาด 30 เครื่อ.จำนวน 1 เครื่อง (คืนคลัง)
- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 22000-400/230 โวลท์ ขนาด 50 เครื่อ.จำนวน 1 เครื่อง

2. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | | |
|--------------------------|------|-----------|-------|--------|--------------------------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด | 9.00 เมตร | จำนวน | 5 ต้น | |
| - รื้อถอนสาย แรงต่ำ | ขนาด | 50 ตร.มม | จำนวน | 4 เส้น | ระยะทาง 0 เมตร (คืนคลัง) |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | 50 ตร.มม | จำนวน | 2 เส้น | ระยะทาง 367 เมตร |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | 50 ตร.มม | จำนวน | 4 เส้น | ระยะทาง 97 เมตร |
| - พาดสาย แรงต่ำชายคา | ขนาด | 50 ตร.มม | จำนวน | 4 เส้น | ระยะทาง 0 เมตร |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ | | | จำนวน | 1 ชุด | |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน | | | จำนวน | 1 ชุด | |
| - เทคอนกรีตโคนเสา | | | จำนวน | 3 ชุด | |

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

1. หม้อแปลงภายนอก	96,732.00	บาท
2. รื้อถอนหม้อแปลง	2,555.00	บาท
3. แผนกแรงต่ำ	107,566.76	บาท
4. ค่าบริการ Hotline	-	บาท
5. ค่าสมทบแรงสูงภายนอก	2,000.00	บาท
6. หักค่าสำรวจออกแบบและจัดทำแผนผังประมาณการ	-	บาท
	208,853.76	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	14,619.76	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	223,473.52	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 223,473.52 บาท (สองแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามบาทห้าสิบสองสตางค์)
กำหนดยืมราคา 3 เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายพนพล ไสอาด)

ชผ.บค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.2มตพ.(บค) ๔๔๕/๒๕๕๘

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายภาณุ ศิริรัตน์)

ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

17 ส.ค. 2558