



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

4 ก.ย. 63

หน้า 2

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

นายเอกณัฐ แสนศิริ

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000492479 ลว. 22 ธันวาคม 2558

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

129 ส.ค. 2558

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายเอกณัฐ แสนศิริ
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

แจ้งความ

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายเอกณัฐ แสนศิริ 47 ถ.สำนักอ้ายยอน ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ห้างพักรายวัน ตั้งอยู่ที่ ซ.มาบตาเกียรต ถ.สำนักอ้ายยอน ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 4 (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยะของ 2
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ 4 กม.
3. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 160 เควีเอ PEA 47-009584 ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. 107 แอมป์ เฟส บี. 69 แอมป์ เฟส ซี. 111 แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ 400/230 โวลต์ โวลต์ปลายสาย 220 โวลต์
4. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี 2
5. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

1. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	9.00 เมตร	จำนวน	0	ต้น
- พาดสายเมน	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	2	เส้น ระยะทาง 200 เมตร
- พาดสายเมน	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	4	เส้น ระยะทาง 0 เมตร
- พาดสายเมนชายคา	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	2	เส้น ระยะทาง 0 เมตร
- พาดสายเมนชายคา	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	4	เส้น ระยะทาง 0 เมตร
- ติดตั้งกายยัดโยง	จำนวน	-	ชุด		
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	จำนวน	1	ชุด		
- เทคอนกรีตโคนเสา	จำนวน	-	ชุด		

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

1. รื้อถอนแรงต่ำ - บาท

2. แรงต่ำภายนอก 26,305.35 บาท

26,305.35 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


1,841.37 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

28,146.72 บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 28,146.72 บาท (สองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบหกบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)
กำหนดยืมราคา 3 เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว


(นายพนพล ไสสอาด)
ชม.บค.มาบตาพุด

ที่ ก.2มตพ.(บค) ๑๙๑/๒๕๖๘
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายภาณุ ศิริลับ)
ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด
30 S.A. 2558