



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

A๒ นวอ ๒๖ ๑

รับ ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๑

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000508588 ลว.

23 กุมภาพันธ์ 2559

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน ชจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด
แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง เพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด 142 อาคารทู แปซิฟิก เพลส ชั้น 20 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการ ก่อสร้างอาคาร สถานที่ใช้ไฟ ตั้งอยู่ที่ โรงพยาบาลมาบตาพุด ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟสวงจรที่ 1 (โหลดสูงสุด - MW.)ของสถานีไฟฟ้า ระยะทาง 2 อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ 4 กม.
3. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22,000-400/230 โวลท์ขนาด 50 เควีเอ.จำนวน 1 เครื่อง (หม้อแปลงชั่วคราว)
4. ผู้ใช้ไฟขอให้ กฟฟ.มตพ.เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้าง
5. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟฟ.

วิธีดำเนินการ

1. แผนกแรงสูงภายใน
 - ปักเสา คอ.ขนาด 12.00 เมตร จำนวน 1 ต้น
 - ติดตั้งสาย SAC ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 15 เมตร
 - ติดตั้งชุดต่อไลน์แยก(BA) จำนวน 1 ชุด
 - ติดตั้งชุดหัวเสาต้นสุดท้าย(DE) จำนวน 1 ชุด
2. แผนกหม้อแปลง
 - ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 4 สาย 22,000-400/230 โวลท์ ขนาด 50 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง (การไฟฟ้าจัดหาและติดตั้งหม้อแปลง) หม้อแปลงเข้า
3. แผนกเครื่องวัด
 - ติดตั้งมิเตอร์ แรงต่ำ ขนาด 30(100) แอมป์ จำนวน 1 ชุด

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟฟ ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

1. มิเตอร์	3,659.00 บาท
รวมเงิน	3,659.00 บาท

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

1. ค่าขอทไลน์	14,950.50 บาท
2. ค่าต่อไฟ มต.LT3P4W30(100)A.	4,500.00 บาท
3. อุปกรณ์ป้องกันสัตว์เลื้อยคลาน	500.00 บาท
4. หักค่าสำรวจออกแบบและจัดทำแผนผังประมาณการ	- 5,000.00 บาท
รวมเงิน	14,950.50 บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

1. แรงสูงภายใน	40,409.03 บาท
2. รื้อถอนหม้อแปลงภายใน	4,311.00 บาท
3. หม้อแปลงภายใน	53,595.80 บาท
รวมเงิน	98,315.83 บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

1. กำไรขั้นต้น	24,135.17 บาท
2. กำไรสุทธิ	24,135.17 บาท
รวมเงิน	137,401.50 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	9,618.10 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	147,019.60 บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 147,019.60 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์)

กำหนดยื่นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟ เป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น เครื่องวัด แรงต่ำ เป็นของ กฟฟ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการสำรวจออกแบบมูลค่า 5,000 บาทแล้ว ใบเสร็จเลขที่ E295005903020001 ลว. 2 มี.ค. 2559

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวยังไม่รวม ค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ และก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟออกแบบ ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเองนั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัย โดยใช้ อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพดี และอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหา จะต้องไม่มีเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ ของ กฟฟ. ทั้งนี้ แม้ว่า กฟฟ.จะได้ตรวจสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรืออันตรายเกิดขึ้นภายหลังให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟ แต่ฝ่ายเดียว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่าย หน่วยงานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว

ที่ ก.2มตพ.(บค) เลข 12659

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายภาณุ คีรติณ)
ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด
15 ส.ค. 2559


นายวิรัชดี บุญดี
ทผ.บค.

11 ส.ค. 2559