



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

แนวข้อ 1

A5
แจ้งแล้ว

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

นางพิมพ์นิภา ตีระเจริญ

อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๕๒๖๕๒๒ ลว. ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างอิงจาก นางพิมพ์นิภา ตีระเจริญ

แจ้งความ

ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางพิมพ์นิภา ตีระเจริญ นางพิมพ์นิภา ตีระเจริญ เลขที่๙ หมู่ที่๔ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ บ้านเลขที่ ๑๐๒/๑๑ ตั้งอยู่ที่ ๑๐๒/๑๑ หมู่ที่๔ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๕ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควีเอ PEA ๔๙-๐๐๓๓๓๓๓ ติดตั้งที่
วัดโหลตใต้ เฟส เอ. ๙๗ แอมป์ เฟส บี. ๘๐ แอมป์ เฟส ซี. ๖๓ แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ โวลท์ปลายสาย ๒๒๐ โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๒	ต้น
- พาดสายเมน	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง ๑๐๑ เมตร
- พาดสายเมน	ขนาด	๙๕ ตร.มม.	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	จำนวน	๑	ชุด		
- เทคอนกรีตโคนเสา	จำนวน	-	ชุด		

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ

๒๐,๖๐๓.๔๒ บาท

๒๐,๖๐๓.๔๒ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๑,๔๔๒.๒๔ บาท


รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๒๒,๐๔๕.๖๖ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๒,๐๔๕.๖๖ บาท (สองหมื่นสองพันสี่สิบห้าบาทหกสิบหกสตางค์)

กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว



(นายวีรศักดิ์ บุญดี)

ผ.บ.ค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒มตพ.(บค) ๓๐๘/๒๕๕๘

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายสำรอก สุขสว่าง)

รจก.(ท) รช.แทน ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

28 เม.ย. 2559