



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

แผ่นที่ 1 A5
แก้ไขแล้ว 6 มิ.ย. 59

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ - น.ส.กัญญา พันธุ์

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๓๕๗๗๓ ลว. ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก น.ส.กัญญา พันธุ์ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

- ผู้ขอใช้ไฟ น.ส.กัญญา พันธุ์ ๓๙ ถ.เทอดไทยมุสลิม ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ใช้ในการ อาคารพาณิชย์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเทอดไทยมุสลิม ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบตาพุด ๓ อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๔ กม.
- รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๒๕๐ เควีเอ PEA ๕๑-๐๐๙๘๑๗ ติดตั้งที่ วัดโหลตใต้ เฟส เอ. ๑๘๒ แอมป์ เฟส บี. ๑๑๔ แอมป์ เฟส ซี. ๑๒๗ แอมป์ โวลท์ได้หม้อแปลง วัดได้ ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ โวลท์ปลายสาย ๒๒๐ โวลท์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | |
|-----------------------------|----------------|---------|----------------------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด ๙.๐๐ เมตร | จำนวน ๐ | ต้น |
| - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน | ขนาด ๕๐ ตร.มม. | จำนวน ๒ | เส้น ระยะทาง ๐ เมตร |
| - พาดสายอลูมิเนียมขายคา | ขนาด ๕๐ ตร.มม. | จำนวน ๔ | เส้น ระยะทาง ๑๘ เมตร |
| - เทคอนกรีตโคนเสา | จำนวน | จุด | |
| - ติดตั้งล่อฟ้ากราวด์แรงต่ำ | จำนวน | ชุด | |
| - ติดตั้งล่อฟ้ากราวด์แรงต่ำ | จำนวน | ชุด | |

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. รื้อถอนแรงต่ำ

- บาท

๒. แรงต่ำภายนอก

๑๔,๕๑๕.๔๐ บาท

๑๔,๕๑๕.๔๐ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๑,๐๑๖.๐๘ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๕,๕๓๑.๔๘ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๕,๕๓๑.๔๘ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว



(นายวิรัช บุนนิต)

ผ.บ.ค.กฟฟ.มตพ.

- 1 ส.ย. 2559

ที่ ก.๒มตพ.(บค) 3๒/25๕๙

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายภานุ ศรีวัน)
ผจก.กฟฟ.มาบคท
= 3 ส.ย. 2559