



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.มตพ. ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ. นางผุด ดังก้อง
อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000583770 ลว. 13 ตุลาคม 2559

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นางผุด ดังก้อง แจ้งความ
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นางผุด ดังก้อง เลขที่ 28/2 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ใน ห้องเช่า 7 ห้อง ตั้งอยู่ที่ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 3 (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยะ 2
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ 4 กม.
3. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 160 เควีเอ PEA 59-007447 ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. 137 แอมป์ เฟส บี. 115 แอมป์ เฟส ซี. 77 แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ 400/230 โวลท์ โวลท์ปลายสาย 220 โวลท์
4. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี 2
5. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

1. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | |
|-------------------------------|-------|-----------|-------|------------------------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด | 9.00 เมตร | จำนวน | 4 ต้น |
| - พาดสายเมนอลูมิเนียมหุ้มฉนวน | ขนาด | 50 ตร.มม. | จำนวน | 3 เส้น ระยะทาง 32 เมตร |
| - พาดสายเมนอลูมิเนียมหุ้มฉนวน | ขนาด | 50 ตร.มม. | จำนวน | 3 เส้น ระยะทาง 46 เมตร |
| - ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ | จำนวน | - ชุด | | |
| - เทคอนกรีตโคนเสา | จำนวน | 1 ชุด | | |

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

1. แผนกแรงต่ำ	52,973.10 บาท
	52,973.10 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	3,708.12 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>56,681.22 บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 56,681.22 บาท (ห้าหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดบาทยี่สิบสองสตางค์)
กำหนดยืมราคา 3 เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายวีรศักดิ์ บุญดี)

ผ.บ.ค.กฟฟ.มาบตาพุด

19 มี.ค. 2559

ที่ ก.2มตพ.(บค) 432/2559

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายณัฏฐ์ สายสินวัต)

ผ.จ.ก.กฟฟ.มาบตาพุด

20 มี.ค. 2559