



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

15/7/69

๑๖๗๔ ๑

๙:๕๒ น.ร.ก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

นายชนะโชค ภู่อารีย์

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๗๐๐๐๕๕๑๓๘ ลง. ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

๑๔/๗/๖๙

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายชนะโชค ภู่อารีย์ ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

แจ้งความ

ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoS รับได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายชนะโชค ภู่อารีย์ ๔๔/๔ ม.๔ ต.มหาช่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ถ.หน้าวัดหนองผักหมา ต.มหาช่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยะ ๒ อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๘ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เครื่อง PEA ๓๙-๐๐๓๐๓๕ ติดตั้งที่ วัดໂ碌ดีด้วย เฟส เอ. ๗๕ แอมป์ เฟส บี. ๖๒ แอมป์ เฟส ซี. ๙๐ แอมป์ โวลท์ที่ได้หม้อแปลงวัดได้ ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ โวลท์ปลายสาย ๒๒๐ โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เนื่องจากคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก ๕๐%

| - ปักเสา คอร. | ขนาด | ๑๒.๐๐ | เมตร | จำนวน | ๑ | ต้น |
|---------------|------|-------|------|-------|---|-----|
|---------------|------|-------|------|-------|---|-----|

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก

| - ปักเสา คอร. | ขนาด | ๕.๐๐ | เมตร | จำนวน | ๕ | ต้น |
|---------------|------|------|------|-------|---|-----|
|---------------|------|------|------|-------|---|-----|

|               |      |       |      |       |   |     |
|---------------|------|-------|------|-------|---|-----|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด | ๑๒.๐๐ | เมตร | จำนวน | ๓ | ต้น |
|---------------|------|-------|------|-------|---|-----|

|             |      |           |  |       |   |                       |
|-------------|------|-----------|--|-------|---|-----------------------|
| - พาดสายเมน | ขนาด | ๕๐ ตร.มม. |  | จำนวน | ๒ | เส้น ระยะทาง ๑๙๐ เมตร |
|-------------|------|-----------|--|-------|---|-----------------------|

|             |      |           |  |       |   |                     |
|-------------|------|-----------|--|-------|---|---------------------|
| - พาดสายเมน | ขนาด | ๙๕ ตร.มม. |  | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง ๐ เมตร |
|-------------|------|-----------|--|-------|---|---------------------|

|                  |      |           |  |       |   |                     |
|------------------|------|-----------|--|-------|---|---------------------|
| - พาดสายเมนชายคา | ขนาด | ๕๐ ตร.มม. |  | จำนวน | ๒ | เส้น ระยะทาง ๐ เมตร |
|------------------|------|-----------|--|-------|---|---------------------|

|                  |      |           |  |       |   |                     |
|------------------|------|-----------|--|-------|---|---------------------|
| - พาดสายเมนชายคา | ขนาด | ๕๐ ตร.มม. |  | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง ๐ เมตร |
|------------------|------|-----------|--|-------|---|---------------------|

|                    |       |  |   |     |  |  |
|--------------------|-------|--|---|-----|--|--|
| - ติดตั้งภายในบ้าน | จำนวน |  | ๑ | ชุด |  |  |
|--------------------|-------|--|---|-----|--|--|

|                       |       |  |   |     |  |  |
|-----------------------|-------|--|---|-----|--|--|
| - ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ | จำนวน |  | ๑ | ชุด |  |  |
|-----------------------|-------|--|---|-----|--|--|

|                   |       |  |   |     |  |  |
|-------------------|-------|--|---|-----|--|--|
| - เทคอนกรีตโคนเสา | จำนวน |  | ๓ | ชุด |  |  |
|-------------------|-------|--|---|-----|--|--|

|            |   |
|------------|---|
| ค่าใช้จ่าย | ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้ |
|            | ระบบจำหน่ายภายนอก                           |
| ๑.         | แรงสูงภายนอก ๕๐%                            |
| ๒.         | แรงต่ำภายนอก                                |
| ๓.         | ค่าบริการ HotLine รายเข้าต่อ kV (ไม่พัก)    |
|            | ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%                          |
|            | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                         |
|            | ๗,๓๔๐.๔๗ บาท                                |
|            | ๘๑,๘๓๙.๓๒ บาท                               |
|            | ๑๔,๘๕๐.๕๐ บาท                               |
|            | ๑๐๔,๑๓๐.๖๙ บาท                              |
|            | ๗,๒๘๘.๑๕ บาท                                |
|            | <u>๑๑๑,๔๑๙.๘๔ บาท</u>                       |

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๑๑,๔๑๙.๘๔ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสิบเก้าบาทแปดสิบสี่สตางค์) กำหนดยืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มากด้วยแล้ว

(นายวีรศักดิ์ บุญดี)

ผอ.บค.มหาบตาพุด

๑๔ ก.ค. ๒๕๕๙

ที่ ก.เมตพ.(บค) ๔๗๔/๒๕๙

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายสำราษ สุธรรมวงศ์)

รธก.(ท) รช.แรม พลก.กฟผ.มหาบตาพุด

๑๔ ก.ค. ๒๕๕๙