



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

นายพรศักดิ์ ถาวงษ์เพีย

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000632314 ลว. 10 เมษายน 2560

จำนวน 21/04/60

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายพรศักดิ์ ถาวงษ์เพีย แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายพรศักดิ์ ถาวงษ์เพีย 50/1 ถ.เสริมสุวรรณ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ใช้ในการ งานตัด, งานกลึง ตั้งอยู่ที่ ซอยเสริมสุวรรณ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 2 (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยอง 2 อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ 4 กม.
3. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 160 เควีเอ PEA 43-005358 ติดตั้งที่ วัดโหนดไผ่ เฟส เอ. 183 แอมป์ เฟส บี. 126 แอมป์ เฟส ซี. 146 แอมป์ โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ 400/230 โวลท์ โวลท์ปลายสาย 220 โวลท์
4. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี 2
5. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

1. แผนกแรงต่ำภายนอก

- บั๊กเสา คอร.	ขนาด	9.00 เมตร	จำนวน	0	ต้น
- พาดสายเมน	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	2	เส้น ระยะทาง 40 เมตร
- พาดสายเมน	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	1	เส้น ระยะทาง 120 เมตร
- พาดสายเมนขยายคา	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	2	เส้น ระยะทาง 0 เมตร
- พาดสายเมนขยายคา	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	4	เส้น ระยะทาง 0 เมตร
- ติดตั้งกายยึดโยง	จำนวน	1 ชุด			
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	จำนวน	1 ชุด			
- เทคอนกรีตโคนเสา	จำนวน	-			ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

1. ไฟสาธารณะภายใน	-	บาท
2. แรงต่ำภายนอก	21,949.00	บาท
	21,949.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	1,536.43	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	23,485.43	บาท


ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 23,485.43 บาท (สองหมื่นสามพันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทสี่สิบสามสตังค์)
กำหนดยื่นราคา 3 เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว


(นายวิรัชดี บุญดี)
ผ.บ.ค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.2มตพ.(บค) ๑๖๑/๑๖๐

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายสำรอง สุขสว่าง)
รจก.(ท) รัช.แทน ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

20 เม.ย. 2560