



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

แจ้งไว้ 13/7/59

๑๐๖๖

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

นายวชิร ปราโมทย์พันธุ์

อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๔๗๘๔๓ ลว. ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างอิงจาก นายวชิร ปราโมทย์พันธุ์ แจ้งความ
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายวชิร ปราโมทย์พันธุ์ เลขที่ ๙ หมู่ที่- ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ใช้ใน บ้านเลขที่ - ตั้งอยู่ที่ ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยะ ๒
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๔ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๒๕๐ เควีเอ PEA ๔๘-๐๐๔๖๒๑ ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. ๑๘๖ แอมป์ เฟส บี. ๑๙๕ แอมป์ เฟส ซี. ๒๓๔ แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ ๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ โวลต์ปลายสาย ๒๒๐ โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | | |
|-------------------------------|-------|-----------|-------|---|----------------------|
| - ปักเสา คอ. | ขนาด | ๙.๐๐ เมตร | จำนวน | - | ต้น |
| - พาดสายเมนอลูมิเนียมหุ้มฉนวน | ขนาด | ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง ๘ เมตร |
| - พาดสายเมนอลูมิเนียมขายคา | ขนาด | ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง ๑๘ เมตร |
| - ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ | จำนวน | - | ชุด | | |
| - เทคอนกรีตโคนเสา | จำนวน | - | ชุด | | |

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ

๑๓,๗๑๑.๑๐ บาท

๑๓,๗๑๑.๑๐ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๙๕๙.๗๘ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๘,๖๗๐.๘๘ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๘,๖๗๐.๘๘ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบบาทแปดสิบแปดสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายวิรัชดี บุญดี)

หม.บค.กฟฟ.มาบตาพุด

- 8 ก.ค. 2559

ที่ ก.๒มตพ.(บค) ๕๓๐/๒๕๕๙
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายสำรอง สุขสว่าง)

รจก.(ท) รช.แทน ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

๑1 ก.ค. 2559