



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

นายสุนันท์ พิษพันธ์

อ้างอิง คำร้องเลขที่ 120000623652 ลว. 10 มีนาคม 2560

หน้า ๒

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างอิงจาก นายสุนันท์ พิษพันธ์ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายสุนันท์ พิษพันธ์ 29/4 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ใช้ในการ เวิร์คช็อป ตั้งอยู่ที่ ถนนวัดหนองผักหนาม ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 4 (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยอง 2
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ 8 กม.
3. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 315 เควีเอ PEA 50-005280 ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. 167 แอมป์ เฟส บี. 239 แอมป์ เฟส ซี. 161 แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ 400/230 โวลต์ โวลต์ปลายสาย 220 โวลต์
4. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี 2
5. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

1. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	9.00 เมตร	จำนวน	3	ต้น
- พาดสายเมน	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	4	เส้น ระยะทาง 60 เมตร
- พาดสายเมน	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	2	เส้น ระยะทาง 0 เมตร
- พาดสายเมนขายคา	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	2	เส้น ระยะทาง 0 เมตร
- พาดสายเมนขายคา	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	4	เส้น ระยะทาง 0 เมตร
- ติดตั้งกายยึดโยง	จำนวน	-	ชุด		
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	จำนวน	1	ชุด		
- เทคอนกรีตโคนเสา	จำนวน	3	ชุด		

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

1. ไฟสาธารณะภายใน	-	บาท
2. แสงต่ำภายนอก	41,307.38	บาท
	41,307.38	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	2,891.52	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	44,198.90	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 44,198.90 บาท (สี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาทเก้าสิบสตางค์)
กำหนดยืมราคา 3 เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายวีรศักดิ์ บุญดี)

ผ.บ.ค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.2มตพ.(บค) 191 / 2560

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายนันท์ สายสิน)

ผ.จ.ก.กฟฟ.มาบตาพุด

22 มี.ค. 2560