



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

11/11/60 5 ก.ค. 60

10.05 4.

จาก ผบค.มตพ. ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ. บริษัท เอ็น.เอส.แอล.คอนสตรัคชั่น จำกัด
อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000602818 ลว. 22 ธันวาคม 2559

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก บริษัท เอ็น.เอส.แอล.คอนสตรัคชั่น จำกัด
แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง เพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

1. ผู้ใช้ไฟ บริษัท เอ็น.เอส.แอล.คอนสตรัคชั่น จำกัด 1495 ซ.ลาดพร้าว 94(ปัญจมิตร) ถ.ลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการ งานซ่อมท่อ
สถานที่ใช้ไฟ ตั้งอยู่ที่ ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟสวงจรที่ 3 (โหลตสูงสุด - MW.)ของสถานีไฟฟ้า ระยะ 2
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ 8 กม.
3. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22,000-400/230 โวลท์ขนาด 160 เควีเอ.จำนวน 1 เครื่อง
(หม้อแปลงถาวร)
4. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง โดยมี นายสุรเดช วุ่นสุขยะ ซึ่งได้
รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ประเภทสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง
(เลขทะเบียน สฟก.3520) มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
5. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟฟ.

วิธีดำเนินการ

1. แผนกแรงสูงภายนอก
 - ปักเสา คอร.ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 1 ต้น
 - ติดตั้งชุดหัวเสาเหล็กทางโค้ง(ป.) จำนวน 2 ชุด
2. แผนกแรงสูงภายใน
 - ติดตั้งชุดต่อไลน์เดิม(BA) จำนวน 1 ชุด
3. แผนกหม้อแปลง
 - ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 4 สาย 22,000-400/230 โวลท์ ขนาด 160 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง
(ผู้ใช้ไฟจัดหาและติดตั้ง)
4. แผนกเครื่องวัด
 - ติดตั้งมิเตอร์ประกอบซีที แรงต่ำ ขนาด 250/5 แอมป์ จำนวน 1 ชุด

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟฟ ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

1. มิเตอร์ 13,613.00 บาท
2. แรงสูงภายนอก(คิด 50%) 14,178.71 บาท
- รวมเงิน 27,791.71 บาท

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

1. ค่าสมทบแรงสูง	160	เควีเอ.*(100)	16,000.00 บาท
2. ค่าฮอทไลน์			14,350.50 บาท
3. ค่าต่อไฟ มต.LT3P4W5AWITHCT LT.			7,500.00 บาท
4. ค่าตรวจสอบ มต.LT3P4W5AWITHCT LT.			3,000.00 บาท
5. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน			2,000.00 บาท
รวมเงิน			<u>42,850.50 บาท</u>

ระบบจำหน่ายภายนอก

1. แรงสูงภายนอก	14,178.71 บาท
รวมเงิน	<u>14,178.71 บาท</u>

ระบบจำหน่ายภายใน

1. แรงสูงภายใน	12,129.15 บาท
รวมเงิน	<u>12,129.15 บาท</u>

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

1. กำไรขั้นต้น	3,638.75 บาท
2. กำไรสุทธิ	<u>3,638.75 บาท</u>
รวมเงิน	72,797.11 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	5,095.80 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>77,892.90 บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 77,892.90 บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบสองบาทเก้าสิบสตางค์)
กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟ เป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น
เครื่องวัด แรงต่ำ เป็นของ กฟฟ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการสำรวจออกแบบมูลค่า 5,000 บาทแล้ว
ใบเสร็จเลขที่ E481185912140016 ลว. 22 ธ.ค. 2559

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวยังไม่รวม ค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตาม
ระเบียบ และก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟออกแบบ ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการ
ก่อสร้างเองนั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัย โดยใช้
อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพดี และอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหา จะต้องไม่มีเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ ของ
กฟฟ. ทั้งนี้ แม้ว่ากฟฟ.จะได้ตรวจสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรืออันตรายเกิดขึ้นภายหลังให้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟ แต่ฝ่ายเดียว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่าย
หน้างานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว




นายวีรศักดิ์ บุญดี

ทพ.บค.

ที่ ก.2มตพ.(บค) 01/2560

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายนันทิ สายสินวล)
ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด
- 4 ส.ค. 2560