



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

หน้า 1
A6
หน้า 1

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

หจก. กิจรุ่งเรือง เอ็นจิเนียริงแอนด์ ซัพพลาย

อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๔๔๐๒๑ ลว. ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างอิงจาก หจก. กิจรุ่งเรือง เอ็นจิเนียริงแอนด์ ซัพพลาย
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

- ผู้ขอใช้ไฟ หจก. กิจรุ่งเรือง เอ็นจิเนียริงแอนด์ เลขที่ ๓๒๓/๒ หมู่ที่ ๘ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในบ้านเลขที่ ๔๔/๖ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๕ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๘ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๔ กม.
- รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๖๐ เควีเอ PEA ๕๒-๐๐๔๔๐๒ ติดตั้งที่
วัดโหลตได้ เฟส เอ. ๗๘ แอมป์ เฟส บี. ๖๑ แอมป์ เฟส ซี. ๙๔ แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ ๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ โวลต์ปลายสาย ๒๒๐ โวลต์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | | |
|-------------------------------|-------|-----------|-------|---|----------------------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด | ๙.๐๐ เมตร | จำนวน | - | ต้น |
| - พาดสายเมนอลูมิเนียมหุ้มฉนวน | ขนาด | ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๒ | เส้น ระยะทาง ๒๓ เมตร |
| - พาดสายเมนอลูมิเนียมขายคา | ขนาด | ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๒ | เส้น ระยะทาง - เมตร |
| - ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ | จำนวน | - | ชุด | | |
| - เทคอนกรีตโคนเสา | จำนวน | - | ชุด | | |

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก
๑. แผนกแรงต่ำ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๓,๖๖๒.๘๒ บาท

๓,๖๖๒.๘๒ บาท

๒๕๖.๔๐ บาท

๓,๙๑๙.๒๒ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๓,๙๑๙.๒๒ บาท (สามพันเก้าร้อยสิบเก้าบาทยี่สิบสองสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายวีรศักดิ์ บุญดี)

ผ.บ.ค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒มตพ.(บค) 42๖/25๕9

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายสำรอง สุขสว่าง)

รจก.(ท) รช.แทน ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

12 8 ส.ย. 2559