



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

หจก.โรจนนาวัน ทรานสปอร์ต แอนด์ คอนสตรัคชั่น

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000621845 ลว. 6 มีนาคม 2560

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก หจก.โรจนนาวัน ทรานสปอร์ต แอนด์ คอนสตรัคชั่น แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

1. ผู้ใช้ไฟ หจก.โรจนนาวัน ทรานสป เลขที่ 60 ถ.ทางหลวงระยอง-สาย3191 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง
ใช้ใน 88 ตั้งอยู่ที่ ถ.เนินพยอม ต.มาบตาพุด อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 4 (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบตาพุด 3
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ 5 กม.
3. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 160 เควีเอ PEA 22-005656 ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. 61 แอมป์ เฟส บี. 190 แอมป์ เฟส ซี. 117 แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ 400/230 โวลท์ โวลท์ปลายสาย 220 โวลท์
4. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี 2
5. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

1. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | | |
|-------------------------------|-------|-----------|-------|---|----------------------|
| - ปีกเสา คอร. | ขนาด | 9.00 เมตร | จำนวน | - | ต้น |
| - พาดสายเมนอลูมิเนียมหุ้มฉนวน | ขนาด | 50 ตร.มม. | จำนวน | 2 | เส้น ระยะทาง 62 เมตร |
| - พาดสายเมนอลูมิเนียมขายคา | ขนาด | 50 ตร.มม. | จำนวน | 2 | เส้น ระยะทาง - เมตร |
| - ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ | จำนวน | 1 ชุด | | | |
| - เทคอนกรีตโคนเสา | จำนวน | - | ชุด | | |

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

1. แผนกแรงต่ำ

15,842.73 บาท

15,842.73 บาท

1,108.99 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

16,951.72 บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 16,951.72 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)
กำหนดยื่นราคา 3 เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
มาด้วยแล้ว



(นายวีรศักดิ์ บุญดี)

หม.บค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.2มตพ.(บค) 166/2560

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายสำรอง สุขสว่าง)

รจก.(ท) รช.แทน ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

๕ 9 ส.ค. 2560