



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

089-7488583 k. วรรดิ

DB

บันทึก

11/10/56

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

บริษัท อาร์ พี เอ ปีโตรเลียม จำกัด

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000630170 ลว.

31 มีนาคม 2560

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก บริษัท อาร์ พี เอ ปีโตรเลียม จำกัด
แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง เพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้:-

รายละเอียด

1. ผู้ใช้ไฟ บริษัท อาร์ พี เอ ปีโตรเลียม จำกัด 28/15 ม.4 ถ.บายพาส ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ประกอบกิจการ ที่อยู่อาศัย
สถานที่ใช้ไฟ ตั้งอยู่ที่ ม.5 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟสวงจรที่ 3 (โหลดสูงสุด - MW.)ของสถานีไฟฟ้า ระยะ 2
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ 10 กม.
3. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22,000-400/230 โวลต์ขนาด 100 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
(หม้อแปลงถาวร)
4. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง โดยมี นายวีระศักดิ์ สุขะยากุล ซึ่งได้
รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ประเภทสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง
(เลขทะเบียน สฟก.3624) มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
5. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟฟ.

วิธีดำเนินการ

1. แผนกแรงสูงภายใน
- ติดตั้งชุดต่อไลน์แยก(BA) จำนวน 1 ชุด
2. แผนกหม้อแปลง
- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 4 สาย 22,000-400/230 โวลต์ ขนาด 100 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
(ผู้ใช้ไฟจัดหาและติดตั้ง)
3. แผนกเครื่องวัด
- ติดตั้งมิเตอร์ประกอบซีที แรงต่ำ ขนาด 150/5 แอมป์ จำนวน 1 ชุด

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟฟ ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

- | | |
|------------|---------------|
| 1. มิเตอร์ | 13,683.70 บาท |
| รวมเงิน | 13,683.70 บาท |

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

1. ค่าสมทบแรงสูง	100	เควีเอ.*(100)	10,000.00 บาท
2. ค่าฮอทไลน์			14,350.50 บาท
3. ค่าต่อไฟ มต.LT3P4W5AW/ITHCT LT.			7,500.00 บาท
4. ค่าตรวจสอบ มต.LT3P4W5AW/ITHCT LT.			3,000.00 บาท
5. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน			2,000.00 บาท
รวมเงิน			36,850.50 บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

1. แรงสูงภายใน	13,446.15 บาท
รวมเงิน	13,446.15 บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

1. กำไรขั้นต้น	4,033.85 บาท
2. กำไรสุทธิ	4,033.85 บาท
รวมเงิน	54,330.50 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	3,803.13 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	58,133.63 บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 58,133.63 บาท (ห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบสามบาทหกสิบสามสตางค์)

กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟ เป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น
เครื่องวัด แรงต่ำ เป็นของ กฟฟ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการสำรวจออกแบบมูลค่า 5,000 บาทแล้ว
ใบเสร็จเลขที่ E4901060033100051 ลว. 31 มี.ค. 2560

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวยังไม่รวม ค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตาม
ระเบียบ และก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟออกแบบ ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการ
ก่อสร้างเองนั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัย โดยใช้
อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพดี และอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหา จะต้องไม่มีเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ ของ
กฟฟ. ทั้งนี้ แม้ว่ากฟฟ.จะได้ตรวจสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรืออันตรายเกิดขึ้นภายหลังให้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟ แต่ฝ่ายเดียว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่าย
หน้างานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว




นายวิรัช บุนยัติ

ทพ.บค.

ที่ ก.2มตพ.(บค) 204 / 2560

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายสำรอง สุขสว่าง)

รจก.(ท) รัช.แทน ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด