



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

11.11.60

15.11.60

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

บ.ราชธานี พอร์เวิร์ดตั้ง จก.

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000639590 ลว. 9 พฤษภาคม 2560

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก บ.ราชธานี พอร์เวิร์ดตั้ง จก. แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บ.ราชธานี พอร์เวิร์ดตั้ง จก. 179 ม.6 ต.ท่าโพธิ์ศรี อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ใช้ในการ ออฟฟิศ ตั้งอยู่ที่ ถนนบ้านล่าง-ห้วยโป่ง ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 2 (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยอง 2
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ 6 กม.
3. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 160 เควีเอ PEA 53-007511 ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. 193 แอมป์ เฟส บี. 177 แอมป์ เฟส ซี. 148 แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ 400/230 โวลต์ โวลต์ปลายสาย 220 โวลต์
4. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี 2
5. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

1. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	9.00 เมตร	จำนวน	1	ต้น		
- พาดสายเมน	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	2	เส้น	ระยะทาง	0 เมตร
- พาดสายเมน	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	4	เส้น	ระยะทาง	0 เมตร
- พาดสายเมนขยายคา	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	2	เส้น	ระยะทาง	0 เมตร
- พาดสายเมนขยายคา	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	4	เส้น	ระยะทาง	0 เมตร
- ติดตั้งกายยัดโยง	จำนวน	-	ชุด				
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	จำนวน	-	ชุด				
- เทคอนกรีตโคนเสา	จำนวน	-	ชุด				

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

1. ไฟสาธารณะภายใน	-	บาท
2. แรงต่ำภายนอก	5,502.59	บาท
	5,502.59	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	385.18	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>5,887.77</u>	<u>บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 5,887.77 บาท (ห้าพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)
กำหนดยื่นราคา 3 เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายวีรศักดิ์ บุญดี)

ผ.บ.ค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.2มตพ.(บค) 284/2560

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายสำรอง สุขสว่าง)

รจก.(ท) รช.แทน ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

15 พ.ค. 2560