



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.มตพ. ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.
เลขที่ ก.2 มตพ.(บค.)/ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย บริษัท เสาวณีย์ โฮม จำกัด
อ้างอิง คำร้องเลขที่ 120000617530 ลว. 17 กุมภาพันธ์ 2560

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ.ผ่าน รจก.(ท.)

ตามที่ ผบค.มตพ. ได้รับคำร้องจาก บริษัท เสาวณีย์ โฮม จำกัด ขอย้ายเขต
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ บ้านจัดสรรโครงการบ้านเสาวณีย์ โฮม ตำบล มาบข่า อำเภอ นิคมพัฒนา
จังหวัดระยอง นั้น

ผบค. มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

- 1 ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท เสาวณีย์ โฮม จำกัด อยู่บ้านเลขที่ 7/6 หมู่ที่ 3
ตำบล เนินพระ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง
- 2 สถานที่ขอใช้ไฟ บ้านจัดสรรโครงการบ้านเสาวณีย์ โฮม ตั้งอยู่บริเวณ บ้านมาบตาโน
ตำบล มาบข่า อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง
- 3 รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 4 (โหลดสูงสุด - MW.) ของสภ
าไฟฟ้า ระยอง 2 อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ 8 กม.
- 4 บ้านจัดสรรโครงการบ้านเสาวณีย์ โฮม มีบ้านในโครงการฯ ทั้งหมด 21 หลัง ซึ่งมีราย
ละเอียดดังนี้

4.1 บ้านเดี่ยวจำนวน 21 หลัง เฉลี่ยโหลด หลัง ละ 5 แอมป์ รวม 19.64
กิโลวัตต์ รวม 23.1 เควีเอ.

5 การพิจารณาติดตั้งหม้อแปลงในโครงการ เห็นควรให้หม้อแปลงจ่ายโหลดได้ไม่เกิน 80 % ของ
ขนาดหม้อแปลงตามหลักเกณฑ์ และจากการประเมินโหลดดังกล่าวข้างต้น ต้องติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส
22000-400/230 โวลต์ ขนาด 100 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง (ใช้ร่วมกับโครงการแรก)

6 สภาพพื้นที่ ปฏิบัติงานไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรง กรณี 2

7 ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟผ.

วิธีดำเนินการ

1. แผนกแรงต่ำ

- 1.1 ปักเสา คอร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 15 ต้น
- 1.2 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ต.มม. จำนวน 4 เส้น ระยะทาง
250 เมตร
- 1.3 เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน 6 ต้น
- 1.4 ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำจำนวน 4 ชุด

2 แผนกไฟสาธารณะ

2.1 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ต.มม. จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 250 เมตร

เงินลงทุน ในส่วนของ ผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

1. แผนกแรงต่ำ	151,960.63 บาท
รวมเงิน	151,960.63 บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

1. แผนกไฟสาธารณะ	18,211.05 บาท
2. รวมเงิน	170,171.68 บาท
	170,171.68 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	11,912.02 บาท
รวมเป็นเงิน	182,083.70 บาท

(หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันแปดสิบสามบาทเจ็ดสิบสตางค์)

กำหนดยื่นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ซึ่งหากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มเติม นอกเหนือจากโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้ ยินดีให้ กฟภ. คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม 23.10 เครือ. และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหม้อแปลง ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ และก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประमाणการ บันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน และหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว

(นายวีรศักดิ์ บุญดี)

ผ.บ.ค.กฟพ.มาบตาพุด

ที่ มตพ.(บค.)/ 110 / 2560

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายนันท์ สายสินวล)
ผ.ก.กฟพ.มาบตาพุด
21 ก.พ. 2560