



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

เลขที่
แจ้งแล้ว 18/7/60

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

นายธรรมบุญ มุกดา

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000656451 ลว. 3 กรกฎาคม 2560

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายธรรมบุญ มุกดา
ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายธรรมบุญ มุกดา 12 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ใช้ในการ ห้องเช่า ตั้งอยู่ที่ ถนนบ้านล่าง-ห้วยโป่ง ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
2. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 6 (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยอง 2
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ 6 กม.
3. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 250 เควีเอ PEA 51-009815 ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. 274 แอมป์ เฟส บี. 333 แอมป์ เฟส ซี. 215 แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ 400/230 โวลท์ โวลท์ปลายสาย 220 โวลท์
4. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี 2
5. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

1. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	9.00 เมตร	จำนวน	3	ต้น
- พาดสายเมน	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	2	เส้น ระยะทาง 62 เมตร
- พาดสายเมน	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	4	เส้น ระยะทาง 0 เมตร
- พาดสายเมนชายคา	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	2	เส้น ระยะทาง 0 เมตร
- พาดสายเมนชายคา	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	2	เส้น ระยะทาง 20 เมตร
- ติดตั้งกายยัดโยง	จำนวน	2 ชุด			
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	จำนวน	-	ชุด		
- เทคอนกรีตโคนเสา	จำนวน	-	ชุด		

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

1. ร้อยกรองแรงต่ำภายนอก - บาท
2. แรงต่ำภายนอก 41,164.75 บาท

41,164.75 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

2,881.53 บาท


รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

44,046.28 บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 44,046.28 บาท (สี่หมื่นสี่พันสี่สิบหกบาทยี่สิบแปดสตางค์)

กำหนดคืนราคา 3 เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว



(นายวีรศักดิ์ บุญดี)

ผ.บ.ค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.2มตพ.(บค)529 / 2560

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายสำรอง สุขสว่าง)

รจก.(ท) รัช.แทน ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

17 ก.ค. 2560