



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บันทึก

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

นางสาว ไตรลักษณ์

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๖๓๖๗๘ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นางสาว ไตรลักษณ์ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางสาว ไตรลักษณ์ ๖๖ ถ.เทอดไทยมุสลิม ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซอยมาบตาพุด ๑๒ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบตาพุด ๓ อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๔ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๒๕๐ เควีเอ PEA ๒๒-๐๐๕๕๔๖ ติดตั้งที่ วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ ๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ โวลต์ปลายสาย ๒๒๐ โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๑	ต้น
- พาดสายเมน	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง ๑๐ เมตร
- พาดสายเมน	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสายเมนขยายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสายเมนขยายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งกายยัดโยง	จำนวน	-	ชุด		
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	จำนวน	-	ชุด		
- เทคอนกรีตโคนเสา	จำนวน	-	ชุด		

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ร้อยถอนแรงต่ำภายนอก

- บาท

๒. แรงต่ำภายนอก

๗,๐๖๙.๖๔ บาท

๗,๐๖๙.๖๔ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๔๙๔.๘๗ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๗,๕๖๔.๕๑ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๗,๕๖๔.๕๑ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทห้าสิบบเอ็ดสตางค์)

กำหนดคืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว



(นายวิรัชศักดิ์ บุญดี)

ทผ.บค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒มตพ.(บค) ๖๐๙/๒๕๖๐

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายสำรอง สุขสว่าง)

รจก.(ท) รษ.แทน ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

- ๔ ส.ก. ๒๕๖๐