



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๖๕๕๖๕ สว.

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน ชจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด แจ้งความประสงค์
ขอให้ประมาณราคาก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าให้กับ สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด เพื่อใช้สำหรับ อาคารพัฒนาเด็กเล็ก
ที่ ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นั้น

ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด ๙ ถนนเมืองใหม่มาบตาพุด สาย ๗ ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง ประกอบกิจการ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สถานที่ใช้ไฟ ตั้งอยู่ที่ ถ.หนองหว้า ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟสวงจรที่ ๗ (โหลตสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยอง ๒
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๙ กม.
๓. ผู้ใช้ไฟให้การไฟฟ้าประมาณการราคาก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า
๔. ผู้ใช้ไฟขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นดำเนินการก่อสร้าง
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟฟ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก

- | | | | |
|------------------------------------|-------|---|--------------------|
| - ปักเสา คอ.ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร | จำนวน | ๓ | ต้น |
| - พาดสายแรงสูง SAC ขนาด ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๓ | เส้น ระยะทาง ๕๐ ม. |
| - ติดตั้งชุดหัวเสาทางตรง SP | จำนวน | ๑ | ชุด |
| - ติดตั้งชุดหัวเสาดันรับแรงดึง DDE | จำนวน | ๑ | ชุด |
| - ติดตั้งชุดหัวเสาดันสุดท้าย DE | จำนวน | ๑ | ชุด |

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | |
|------------------------------------|-------|---|---------------------|
| - ปักเสา คอ.ขนาด ๙.๐๐ เมตร | จำนวน | ๓ | ต้น |
| - พาดสายแรงต่ำขนาด ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง ๑๐๐ ม. |
| - ติดตั้งชุดหัวเสาทางตรง SP | จำนวน | ๑ | ชุด |
| - ติดตั้งชุดหัวเสาดันสุดท้าย DE | จำนวน | ๒ | ชุด |
| - ติดตั้งชุดหัวเสาดันรับแรงดึง DDE | จำนวน | ๑ | ชุด |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ | จำนวน | ๒ | ชุด |
| - ติดตั้งชุดต่อสายดิน | จำนวน | ๒ | ชุด |
| - ประกอบกายยึดโยง | จำนวน | ๒ | ชุด |

