

แจ้ง คุณ จัมพร แล้ว
เลขที่ 28/11/60



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บันทึก

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

นางนลินรัตน์ ปิตีปานสวัสดิ์

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗/๐๐๓๓๗ ลว. ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นางนลินรัตน์ ปิตีปานสวัสดิ์

แจ้งความ

ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางนลินรัตน์ ปิตีปานสวัสดิ์ เลขที่ ๒๐๘/๒๒๑ ม.๓ ต.บางบูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
ใช้ใน - ตั้งอยู่ที่ ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๗ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยะของ ๒
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๔ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด ๑๐๐ เควีเอ PEA ๔๖-๐๐๔๔๕๗ ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. ๗๙ แอมป์ เฟส บี. ๖๘ แอมป์ เฟส ซี. ๕๙ แอมป์

โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ โวลท์ปลายสาย ๒๒๐ โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แพนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | | |
|-------------------------------|-------|-----------|-------|---|----------------------|
| - ปีกเสา คอร. | ขนาด | ๙.๐๐ เมตร | จำนวน | ๑ | ต้น |
| - พาดสายเมนอลูมิเนียมหุ้มฉนวน | ขนาด | ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง ๔๐ เมตร |
| - พาดสายเมนอลูมิเนียมขายคา | ขนาด | ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๒ | เส้น ระยะทาง - เมตร |
| - ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ | จำนวน | ๑ ชุด | | | |
| - สายยึดโยง GUY | จำนวน | ๑ ชุด | | | |

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ

๒๐,๓๒๓.๐๘ บาท

๒๐,๓๒๓.๐๘ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๑,๔๒๒.๖๒ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๒๑,๗๔๕.๗๐ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๑,๗๔๕.๗๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบสตางค์)

กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว

๐.๗

(นายวิรัชศักดิ์ บุญดี)

หม.บค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒มตพ.(บค) ๘๕๕/๒๕๖๐

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายสำรอง สุขสว่าง)

รจก.(ท) รัช.แทน ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

28 พ.ย. 2560