



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

น.ส.รัตนา กองการ

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๖๐๖๔ ลว. ๖ มีนาคม ๒๕๖๑

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก น.ส.รัตนา กองการ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

- ผู้ขอใช้ไฟ น.ส.รัตนา กองการ ๒๘๑ ม.๒ ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ถนนกระเฉด-รพช.-หนองตะพาน ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยะ ๒ อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๖ กม.
- รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๖๐ เควีเอ PEA ๔๕-๐๓๔๑๑๕ ติดตั้งที่ วัดโหลดได้ เฟส เอ. ๑๔๖ แอมป์ เฟส บี. ๙๙ แอมป์ เฟส ซี. ๒๓ แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ ๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ โวลท์ปลายสาย ๒๒๐ โวลต์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกไฟฟ้าสาธารณะภายใน

วัสดุ	ขนาด	๒๕ ตร.มม.	จำนวน	๑	เส้น	ระยะทาง	๐	เมตร
-------	------	-----------	-------	---	------	---------	---	------

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๓	ต้น			
- พาดสายเมน	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๘๔	เมตร
- พาดสายเมน	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐	เมตร
- พาดสายเมนขยายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง	๐	เมตร
- พาดสายเมนขยายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐	เมตร
- ติดตั้งกายยัดโยง	จำนวน	-	ชุด					
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	จำนวน	๑	ชุด					
- เทคอนกรีตโคนเสา	จำนวน	๑	ชุด					

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
 ระบบจำหน่ายภายนอก
 ๑. ไฟสาธารณะภายใน
 ๒. แร่งต่ำภายนอก

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

- บาท

๓๕,๐๓๔.๒๗ บาท

๓๕,๐๓๔.๒๗ บาท

๒,๔๕๒.๔๐ บาท

๓๗,๔๘๖.๖๗ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๓๗,๔๘๖.๖๗ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบหกบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)
 กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
 ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
 มาด้วยแล้ว



(นายวิรัชดี บุญดี)

ผ.บ.ค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒มตพ.(บค) 226/25๖1

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายสำรอง สุขสว่าง)

รจก.(ท) รช.แทน ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

๑๓ มี.ค. ๒๕๖๑