



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

11/10/61

23/07/61

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

นางสำเริง ศรีดา

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๓๐๒๕๓ ลว. ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นางสำเริง ศรีดา
ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

- ผู้ขอใช้ไฟ นางสำเริง ศรีดา ๑๔๐ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ใช้ในการ บ้านแถว ๓ ชั้น ตั้งอยู่ที่ ถ.วัดมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบตาพุด ๓
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๔ กม.
- รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๔๐๐ เควีเอ PEA ๓๗-๐๑๔๘๗๓ ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. ๒๘๓ แอมป์ เฟส บี. ๒๖๖ แอมป์ เฟส ซี. ๑๘๘ แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ โวลท์ปลายสาย ๒๒๐ โวลท์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกไฟสาธารณะภายใน

รายละเอียด	ขนาด	๒๕ ตร.มม.	จำนวน	๑	เส้น	ระยะทาง	๐	เมตร
------------	------	-----------	-------	---	------	---------	---	------

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๑	ต้น			
- พาดสายเมน	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๒	เมตร
- พาดสายเมน	ขนาด	๙๕ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐	เมตร
- พาดสายเมนขยายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง	๐	เมตร
- พาดสายเมนขยายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๔๕	เมตร
- ติดตั้งกายยึดโยง	จำนวน	-	ชุด					
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	จำนวน	-	ชุด					
- เทคอนกรีตโคนเสา	จำนวน	๑	ชุด					

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ไฟสาธารณะภายใน

- บาท

๒. แรงต่ำภายนอก

๓๓,๐๒๙.๑๙ บาท

๓๓,๐๒๙.๑๙ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๒,๓๑๒.๐๔ บาท


รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๓๕,๓๔๑.๒๓ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๓๕,๓๔๑.๒๓ บาท (สามหมื่นห้าพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบสามสตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว



(นายวิรัช บุนนิต)

ผ.บ.ค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒มตพ.(บค) ๒๖๙/๒๕๖๑

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายสำรอง สุขสว่าง)

รจก.(ท) รัช.แทน ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

๒๒ ส.ค. ๒๕๖๑