



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

11 รงท่า

11 รงท่า 2 4/6/61

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

นายธีรภัทร อุตตะพันธ์

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000747804 ลว. 28 พฤษภาคม 2561

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายธีรภัทร อุตตะพันธ์
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

แจ้งความ

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายธีรภัทร อุตตะพันธ์ 142 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ถนนรพช.-กระแจะ-หนองตะพาน ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 4 (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยะ 2
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ 8 กม.
3. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 160 เควีเอ PEA 45-034115 ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. 0 แอมป์ เฟส บี. 0 แอมป์ เฟส ซี. 0 แอมป์
โวลท์ใต้หม้อแปลงวัดได้ 400/230 โวลท์ โวลท์ปลายสาย 220 โวลท์
4. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี 2
5. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

1. แผนกแรงต่ำภายนอก


- ปักเสา คอร.	ขนาด	9.00 เมตร	จำนวน	10 ต้น
- พาดสายเมน	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	2 เส้น ระยะทาง 100 เมตร
- พาดสายเมน	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	4 เส้น ระยะทาง 240 เมตร
- พาดสายเมนชายคา	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	2 เส้น ระยะทาง 0 เมตร
- พาดสายเมนชายคา	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	3 เส้น ระยะทาง 0 เมตร
- ติดตั้งกายยึดโยง	จำนวน	- ชุด		
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	จำนวน	1 ชุด		
- เทคอนกรีตโคนเสา	จำนวน	3 ชุด		

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

1. ร้อยถอนแรงต่ำ	-	บาท
2. แรงต่ำภายนอก	116,064.60	บาท
	116,064.60	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	8,124.52	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>124,189.12</u>	<u>บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 124,189.12 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทสิบสองสตางค์)
กำหนดยื่นราคา 90 วัน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว


(นายวีรศักดิ์ บุญดี)
ทผ.บค.มาบตาพุด

ที่ ก.2มตพ.(บค) 440/2561
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายสำรอง สุขสว่าง)
รจก.(ท) รษ.แทน ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

๔ ส.ย. ๒๕๖๑