



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

หน้า ๑๑/๑๔ วันที่รับ/๐๔/๐๗/๖๕

๑๑-๖๑

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

นางวิไลวรรณ อินทยศ

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000754744 ลว. 19 มิถุนายน 2561

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นางวิไลวรรณ อินทยศ
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นางวิไลวรรณ อินทยศ 99/1 ม.3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ใช้ในการ ธุริจเครื่องวัด ตั้งอยู่ที่ ซอย 11 - 12 ถนนสาย 36 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 1 (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ 6 กม.
3. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 100 เควีเอ PEA 38-010663 ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. 163 แอมป์ เฟส บี. 51 แอมป์ เฟส ซี. 56 แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ 400/230 โวลต์ โวลต์ปลายสาย 220 โวลต์
4. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี 2
5. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

1. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	9.00 เมตร	จำนวน	0	ต้น
- พาดสายเมน	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	2	เส้น ระยะทาง 200 เมตร
- พาดสายเมน	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	2	เส้น ระยะทาง 0 เมตร
- พาดสายเมน	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	1	เส้น ระยะทาง 0 เมตร
- พาดสายเมนชายคา	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	4	เส้น ระยะทาง 0 เมตร
- ติดตั้งกายยัดโยง	จำนวน	-	ชุด		
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	จำนวน	1	ชุด		
- เทคอนกรีตโคนเสา	จำนวน	-	ชุด		

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

1. รื้อถอนแรงต่ำ	588.00	บาท
2. แรงต่ำภายนอก	23,854.78	บาท
	24,442.78	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	1,710.99	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>26,153.77</u>	<u>บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 26,153.77 บาท (สองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)
กำหนดยื่นราคา 90 วัน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายวิรัชศักดิ์ บุญดี)
ทผ.บค.มาบตาพุด

ที่ ก.2มตพ.(บค)๒๑๖/๒๕๖๑

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายสุพจน์ ศุภศิริ)
ผชน.ระดับ 9 รช.แทน ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด
3 กค.๒๕๖๑