



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

๖๖๖๖๖

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

นางวรรณมา ขำปรามค์

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๔๔๕๗๖ ลว. ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

๓๕

๓๗.๑.๖

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นางวรรณมา ขำปรามค์
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

แจ้งความ

ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

- ผู้ขอใช้ไฟ นางวรรณมา ขำปรามค์ ๒๔/๒๑ ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้าน พี.เอ็ม.วาย ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๒ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบตาพุด ๓
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๒ กม.
- รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๖๐ เควีเอ PEA ๔๘-๐๐๑๓๑๓ ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. ๖๑ แอมป์ เฟส บี. ๓๑ แอมป์ เฟส ซี. ๔๔ แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ โวลท์ปลายสาย ๒๒๐ โวลท์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- รื้อถอนเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๑	ต้น
- พาดสายเมน	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๑	เส้น ระยะทาง ๑๑๖ เมตร
- พาดสายเมน	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง ๑๗ เมตร
- พาดสายเมนชายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสายเมนชายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งกายยัดโยง	จำนวน	-	ชุด		
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	จำนวน	๑	ชุด		
- เทคอนกรีตโคนเสา	จำนวน	๒	ชุด		

๒. แผนกไฟสาธารณะภายใน

- พาดสายเมน(ดับ)	ขนาด	๒๕ ตร.มม.	จำนวน	๑	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
------------------	------	-----------	-------	---	---------------------

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แร่งต่ำภายนอก

๒๑,๑๙๓.๗๗ บาท

๒. รื้อถอนแร่งต่ำภายนอก

- บาท

๒๑,๑๙๓.๗๗ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๑,๔๘๓.๕๖ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๒๒,๖๗๗.๓๓ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๒,๖๗๗.๓๓ บาท (สองหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสามสิบสามสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๙๐ วัน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
มาด้วยแล้ว

(นายวีรศักดิ์ บุญดี)

ทพ.บค.มาบตาพุด

ที่ ก.๒มตพ.(บค) ๗๐๐๐/๒๕๖๑

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายประทีป อนุกุล)
ผกก.กฟฟ.มาบตาพุด

- ๓ ๓.ก. ๒๕๖๑