



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บันทึก

ร่างที่ ไม่รับสาร 7/11/61

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

๕.๑.๖1

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ. นายสังวาล หอมสุวรรณ

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000804684 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายสังวาล หอมสุวรรณ
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายสังวาล หอมสุวรรณ 82/1 ม.5 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
ใช้ในการ ห้องเช่า ตั้งอยู่ที่ ถนนมาบยา ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 2 (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยะ 2
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ 4 กม.
3. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 250 เควีเอ PEA 49-005793 ติดตั้งที่
วัดโหนดใต้ เฟส เอ. 68 แอมป์ เฟส บี. 115 แอมป์ เฟส ซี. 126 แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ 400/230 โวลต์ โวลท์ปลายสาย 220 โวลต์
4. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี 2
5. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

1. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	9.00 เมตร	จำนวน	1	ต้น		
- พาดสายเมน	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	4	เส้น	ระยะทาง	18 เมตร
- พาดสายเมน	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	2	เส้น	ระยะทาง	0 เมตร
- พาดสายเมนชายคา	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	4	เส้น	ระยะทาง	32 เมตร
- พาดสายเมนชายคา	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	4	เส้น	ระยะทาง	0 เมตร
- ติดตั้งกายยึดโยง	จำนวน	- ชุด					
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	จำนวน	- ชุด					
- เทคอนกรีตโคนเสา	จำนวน	1 ชุด					

2. แผนกไฟสาธารณะภายใน

- พาดสายเมน(ดับ)	ขนาด	25 ตร.มม.	จำนวน	1	เส้น	ระยะทาง	0 เมตร
------------------	------	-----------	-------	---	------	---------	--------

ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้		
	ระบบจำหน่ายภายนอก		
1. แร่งต่ำภายนอก	32,945.49	บาท	
2. ไฟสาธารณะภายใน	-	บาท	
	32,945.49	บาท	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	2,306.18	บาท	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	35,251.67	บาท	

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 35,251.67 บาท (สามหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)
กำหนดยืมราคา 90 วัน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายวีรศักดิ์ บุญดี)
ผ.บ.ค.มาบตาพุด

ที่ ก.2มตพ.(บค) 1901/9561
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายประทีป อนุกุล)
ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

- ๖ ๘.ค. ๒๕๖๑