



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

นายทรงศักดิ์ ประเสริฐ

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๘๓๓๒๑๓ ลว. ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายทรงศักดิ์ ประเสริฐ
ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

- ผู้ขอใช้ไฟ นายทรงศักดิ์ ประเสริฐ ๒๗/๒๘ ถ.หนองหัว ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซอยคอกวัว ถ.หนองหัว ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๗ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยะของ ๒
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๘ กม.
- รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควีเอ PEA ๕๘-๐๑๒๖๔๖ ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เฟส เอ. ๗๙ แอมป์ เฟส บี. ๖๒ แอมป์ เฟส ซี. ๘๔ แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ ๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ โวลต์ปลายสาย ๒๒๐ โวลต์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกไฟสาธารณะภายใน

- พาดสายเมน(ดับ) ขนาด ๒๕ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง - เมตร

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

- พาดสายเมน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๑๐ เมตร

- พาดสายเมน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร

- พาดสายเมน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร

- พาดสายเมนขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร

- ติดตั้งกายยึดโยง จำนวน - ชุด

- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน - ชุด

- เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ชุด

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ไฟสาธารณะภายใน

บาท

๒. แร่งต่ำภายนอก

๖,๓๐๒.๓๔ บาท

๖,๓๐๒.๓๔ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๔๔๑.๑๖ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๖,๗๔๓.๕๐ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๖,๗๔๓.๕๐ บาท (หกพันเจ็ดร้อยสี่สิบสามบาทห้าสิบสตางค์)

กำหนดคืนราคา ๕๐ วัน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้วจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายพนพล ไสอาด)

ชม.บค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒มตพ.(บค)๗๑๓/๒๕๖๒

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายจิระศักดิ์ มาศกลสิน)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟฟ.มตพ.

21 มี.ค. 2562