

๘๙๗

เจล.๒๕ 29/๑/๖๒ Line SugSand ๙๕๒๖



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

๙.๙.๖๒

จาก ผบ.ค.ม.ตพ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.ม.ตพ.

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๙๐๐๐๘๓๘๙๖

ถึง ผจก.กฟฟ.ม.ตพ.

วันที่

บริษัท สยามพลัสแอลนด์ จำกัด

ส.ว. ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒

เรียน ผจก.กฟฟ.ม.ตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบ.ค.ม.ตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก
ประสังค์ขอขยายไฟฟ้าระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น
ผบ.ค.ม.ตพ.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoSรุบได้ดังนี้-

บริษัท สยามพลัสแอลนด์ จำกัด

แจ้งความ

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท สยามพลัสแอลนด์ จำกัด เลขที่ ๘๘๙ อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ชั้น ๓๓ ถ.สุทธิรัตน์
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐
ใช้ใน โครงการหมู่บ้าน ตั้งอยู่ที่ - โครงการสุขนิเวศ ๑๐ หมู่บ้าน อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ๒๑๑๘๐
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เพส วังจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด- MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบฯ
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๗ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เพส ขนาด ๒๕๐ เก维/o PEA ๕๘-๐๒๐๐๘๖
วัดโหลดได้ เพส เอ. - แอมป์ เพส บี. - แอมป์ เพส ซี. - แอมป์
๔. โหลดให้หม้อแปลงวัดได้ ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ โวลท์/ปลายสาย ๒๒๐ โวลท์
๕. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เนื่องจากคิดค่าแรงกรณี ๒
๖. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรกต่อภายนอก

- ปรับปรุงรื้อถอน ปักเสา คอร์.
 - พาดสายเมนอคูมิเนียมหุ้มฉนวน
 - พาดสายเมนอคูมิเนียมชายคา
 - ติดตั้งล้อพื้นแรงดึง
 - เทคอนกรีตโคนเสา
- | | | |
|-----------|-------|------------------------------|
| ขนาด ๙.๐๐ | เมตร | จำนวน ๒ ต้น |
| ขนาด ๕๐ | ตร.ม. | จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๕๐ เมตร |
| ขนาด ๕๐ | ตร.ม. | จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง - เมตร |
| จำนวน - | ชุด | |
| จำนวน ๒ | ชุด | |

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายใน

๑. ไฟถนน	๑,๒๔๑.๐๕	บาท
๒. แผ่นกันไฟสาธารณะ	๗๐๙.๐๐	บาท
	<u>๑,๙๕๙.๐๕</u>	บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผ่นกันแรงต่ำ	๓๓,๘๕๖.๗๑	บาท
๒. รืออุดนั้งต่ำ	๔,๐๖๐.๐๐	บาท
	<u>๓๗,๙๑๖.๗๑</u>	บาท

กำไร(คิดเฉลี่ยหารพยานผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๕๙๗.๐๐	บาท
๒. กำไรสุทธิ	๕๙๗.๐๐	บาท
รวมเงิน	๒๐,๕๐๒.๗๖	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑,๔๓๔.๑๙	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๑๙,๐๖๗.๕๗</u>	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๙,๐๖๗.๕๗ บาท ส่วนหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทเก้าสิบห้าสตางค์
กำหนดคืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายนพดล ไสวสาด)

ชผ.บค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.เมธพ.(บค) ๗๗๗/๔๗๙
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายจิระศักดิ์ นาศกสิน)
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟฟ.เมธพ.
๒๘ ส.ค. ๒๕๖๒