



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บันทึก

๒๘๓๖

๑๑/๑๑/๖๒

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

นายสิทธิกร ธนากรกรวิวงศ์

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๘๓๕๘๔๐ ลว. ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒

๖๗๕. ๖๒

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายสิทธิกร ธนากรกรวิวงศ์ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

- ผู้ขอใช้ไฟ นายสิทธิกร ธนากรกรวิวงศ์ ๕๕๕/๒๕ ม.๖ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซอย ๙ เหนือ ถนนสาย ๓๖ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๓ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๒๕๐ เควีเอ PEA ๕๕-๐๐๓๑๑๐ ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. ๐ แอมป์ เฟส บี. ๐ แอมป์ เฟส ซี. ๐ แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ โวลท์ปลายสาย ๒๒๐ โวลท์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกไฟสาธารณะภายใน

- พาดสายเมน(ดับ) ขนาด ๒๕ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๔๗๐ เมตร

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๑๓ ต้น
- รื้อถอนเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๐ ต้น (นำกลับมาใช้งาน)
- พาดสายเมน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๔๗๐ เมตร
- พาดสายเมน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสายเมนขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งกายยึดโยง จำนวน ๒ ชุด
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๑ ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๒ ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ไฟสาธารณะภายใน

๑๙,๗๘๑.๔๕ บาท

๒. แร่งต่ำภายนอก

๑๔๗,๓๖๓.๖๒ บาท

๑๖๗,๑๔๕.๐๗ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๑๑,๗๐๐.๑๕ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๗๘,๘๔๕.๒๒ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๗๘,๘๔๕.๒๒ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบห้าบาทยี่สิบสองสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายนี้มาด้วยแล้ว

(นายพนพล ไสสอาด)

หม.บค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒มตพ.(บค) ๕๐๔/๒๕๖๒

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายจิระศักดิ์ มาศกลิน)

รจก.(ท) รช.แทน ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด