



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๘๖๑๓๑

ลว. ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท) 

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น๔๑ ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐
ใช้ใน เสาสัญญาณ ตั้งอยู่ที่ - ถ.สำนักมะม่วงต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง ๒๑๑๕๐
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๕ (โหลดสูงสุด- MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยะของ ๒ อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๒๕๐ เควีเอ PEA ๖๐-๐๒๓๑๘๐ ติดตั้งที่ วัดโหลดใต้ เฟส ๐ แอมป์ เฟส ๐ แอมป์ เฟส ซี. ๐ แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ โวลท์ปลายสาย ๒๒๐ โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------------------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด ๙.๐๐ เมตร | จำนวน ๑ ต้น |
| - พาดสายเมนอลูมิเนียมหุ้มฉนวน | ขนาด ๕๐ ตร.มม. | จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๓๐ เมตร |
| - พาดสายเมนอลูมิเนียมขายคา | ขนาด ๕๐ ตร.มม. | จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง - เมตร |
| - ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ | จำนวน - | ชุด |
| - เทคอนกรีตโคนเสา | จำนวน ๑ | ชุด |

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ

๑๐,๘๔๘.๔๔ บาท

๒. รื้อถอนแรงต่ำ

๑๐,๘๔๘.๔๔ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๗๕๙.๓๙ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๑,๖๐๗.๘๓ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๑,๖๐๗.๘๓ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดบาทแปดสิบบสามสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว


(นายพนพล ไสสอาด)
ผ.บ.ค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒มตพ.(บค) ๕๐๕/๒๕๖๒

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายจิระศักดิ์ มาศกลสิน)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟฟ.มตพ.

๑๗ พ.ค. ๒๕๖๒