



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก ผบค.มตพ. ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ. นายอำนาจ วิญญาน
อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๘๖๒๒๔๕ ลว. ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายอำนาจ วิญญาน แจ้งความประสงค์
ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้:-

รายละเอียด

- ผู้ขอใช้ไฟ นายอำนาจ วิญญาน ๑๑๖/๓ ถ.ห้วยโป่ง-หนองบอน ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.แสนสุข ถ.ห้วยโป่ง-หนองบอน ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยะ ๒
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๖ กม.
- รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควีเอ PEA ๕๒-๐๐๕๕๕๕ ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. ๖๒ แอมป์ เฟส บี. ๙๐ แอมป์ เฟส ซี. ๗๓ แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ โวลท์ปลายสาย ๒๒๐ โวลท์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกไฟสาธารณะภายใน

- พาดสายเมน(ดับ) ขนาด ๒๕ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- รื้อถอนเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๐ ต้น (นำกลับมาใช้งาน)
- พาดสายเมน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๑๙๐ เมตร
- พาดสายเมน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๒๐ เมตร
- พาดสายเมนขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งกายยึดโยง จำนวน - ชุด
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๑ ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๑ ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ไฟสาธารณะภายใน

- บาท

๒. แร่งต่ำภายนอก

๒๕,๔๕๒.๓๗ บาท

๒๕,๔๕๒.๓๗ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๑,๗๘๑.๖๗ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๒๗,๒๓๔.๐๔ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๗,๒๓๔.๐๔ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามสิบสี่บาทสี่สตางค์)

กำหนดยืมราคา ๙๐ วัน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว

(นายพนพล ไสสอาด)

หม.บค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒มตพ.(บค)๙๗๖/๙๕๖๒

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายจิระศักดิ์ มาศกลสิน)

รจก.(ท) รช.แทน ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

- ๕ ก.ค. ๒๕๖๒