



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
บันทึก

แนวหน้า ล้อเหล็ก 18/8/62

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

นางรพีพร ทองเอียด

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๘๖๔๖๓๑ ลว. ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นางรพีพร ทองเอียด แจ้งความประสงค์  
ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางรพีพร ทองเอียด ๔๑/๑ ถ.ทางหลวงระยอง-สาย๓๑๔๑ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา  
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ช.ทุ่งสำนักมาบใน ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๘ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า  
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๖๐ เควีเอ PEA ๓๘-๐๐๑๘๔๓ ติดตั้งที่  
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. ๑๐๒ แอมป์ เฟส บี. ๑๒๓ แอมป์ เฟส ซี. ๙๑ แอมป์  
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ โวลท์ปลายสาย ๒๒๐ โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกไฟสาธารณะภายใน

|                  |      |           |       |   |              |        |
|------------------|------|-----------|-------|---|--------------|--------|
| - พาดสายเมน(ดับ) | ขนาด | ๒๕ ตร.มม. | จำนวน | ๐ | เส้น ระยะทาง | - เมตร |
|------------------|------|-----------|-------|---|--------------|--------|

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก

|                       |       |           |       |   |                      |         |
|-----------------------|-------|-----------|-------|---|----------------------|---------|
| - ปักเสา คอร.         | ขนาด  | ๙.๐๐ เมตร | จำนวน | ๒ | ต้น                  |         |
| - รื้อถอนเสา คอร.     | ขนาด  | ๙.๐๐ เมตร | จำนวน | ๐ | ต้น (นำกลับมาใช้งาน) |         |
| - พาดสายเมน           | ขนาด  | ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๒ | เส้น ระยะทาง         | ๔๘ เมตร |
| - พาดสายเมน           | ขนาด  | ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๐ | เส้น ระยะทาง         | ๐ เมตร  |
| - พาดสายเมนขยายคา     | ขนาด  | ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๐ | เส้น ระยะทาง         | ๐ เมตร  |
| - ติดตั้งกายยึดโยง    | จำนวน | -         | ชุด   |   |                      |         |
| - ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ | จำนวน | ๑         | ชุด   |   |                      |         |
| - เทคอนกรีตโคนเสา     | จำนวน | ๒         | ชุด   |   |                      |         |

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้  
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ร้อยกรองแรงต่ำภายนอก

- บาท

๒. แรงต่ำภายนอก

๒๔,๑๘๕.๕๔ บาท

๒๔,๑๘๕.๕๔ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๑,๖๙๒.๙๙ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๒๕,๘๗๘.๕๓ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๕,๘๗๘.๕๓ บาท (สองหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทห้าสิบบสามสตางค์)  
กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม  
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน  
มาด้วยแล้ว

(นายพนพล ไสสอาด)

ทพ.บค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒มตพ.(บค) ๔๗๔/๒๕๖๒

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายจิระศักดิ์ มาศกลสิน)

รจก.(ท) รช.๒๓๓ ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

๑๓ ส.ค. ๒๕๖๒