



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.มตพ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๘๙๓๐๖๕

ถึง กฟฟ.มตพ.

วันที่

นายจิระพันธ์ ออสวัสดิ์

ถว. ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้:-
รายละเอียด

นายจิระพันธ์ ออสวัสดิ์ แจ้งความ

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายจิระพันธ์ ออสวัสดิ์ ๒๐๕/๘๘ ม.๑ ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ๑๑๑๑๐
ใช้ใน สำนักงาน ตั้งอยู่ที่ ๓๘/๓ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ๒๑๑๘๐
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด- MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยะของ ๒
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๖ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควีเอ PEA ๔๓-๐๐๔๔๔๖ ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. ๖๕ แอมป์ เฟส บี. ๖๐ แอมป์ เฟส ซี. ๒๖ แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ ๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ โวลต์ปลายสาย ๒๒๐ โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | |
|--|----------------|-------------------------------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด ๙.๐๐ เมตร | จำนวน - ต้น |
| - พาดสายเมนอลูมิเนียมหุ้มฉนวนเพิ่ม เฟส B,C | ขนาด ๕๐ ตร.มม. | จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง - เมตร |
| - พาดสายเมนอลูมิเนียมหุ้มฉนวน | ขนาด ๕๐ ตร.มม. | จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๑๐๐ เมตร |
| - พาดสายเมนอลูมิเนียมขายคา | ขนาด ๕๐ ตร.มม. | จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง - เมตร |
| - ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ | จำนวน ๑ ชุด | |
| - เทคอนกรีตโคนเสา | จำนวน - ชุด | |

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ	๑๘,๐๖๓.๖๗ บาท
๒. ค่าต่อไฟ มต.LT๑P๒W ๑๕(๔๕) A	๗๕๐.๐๐ บาท
๓. ค่าตรวจสอบอุปกรณ์มต.LT๑P๒W ๑๕(๔๕) A	๒๐๐.๐๐ บาท
๒. ค่าส่วนเฉลี่ย มต.LT๑P๒W ๑๕(๔๕) A	๑,๕๐๐.๐๐ บาท
	๒๐,๕๑๓.๖๗ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑,๔๓๕.๙๖ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๒๑,๙๔๙.๖๓ บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๑,๙๔๙.๖๓ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทหกสิบสามสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายนี้มาด้วยแล้ว



(นาย นพดล ไสสอาด)
หม.บค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒มตพ.(บค)๑๑๖๖/๒๕๖๒
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นาย จิระศักดิ์ มาศกสิน)
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟฟ.มตพ.

๒๘ ต.ค. ๒๕๖๒