



11 พฤศจิกายน 2561

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.มตพ. ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.
เลขที่ ก.๒ มตพ.(บค.)/ วันที่
เรื่อง การขยายเขตจำหน่าย กฟฟ.มตพ.- บริษัท ลลิต พรีฟเพอร์ตี จำกัด(มหาชน)
อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๗๙๖๕๖๑ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ.ผ่าน รจก.(ท.)

ตามที่ ผบค.มตพ. ได้รับคำร้องจาก บริษัท ลลิต พรีฟเพอร์ตี จำกัด(มหาชน) ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ บริษัท ลลิต พรีฟเพอร์ตี จำกัด(มหาชน) ตำบล เนินพระ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง นั้น

ผบค. มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

- ๑ ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ลลิต พรีฟเพอร์ตี จำกัด(มหาชน) อยู่เลขที่ ๒๒๒/๒ หมู่ที่ - ตำบล ห้วยหมาก อำเภอ บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
- ๒ สถานที่ขอใช้ไฟ บริษัท ลลิต พรีฟเพอร์ตี จำกัด(มหาชน) ตั้งอยู่บริเวณ ตำบล เนินพระ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง
- ๓ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๕ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบตาพุด ๓ อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๘ กม.
- ๔ บริษัท ลลิต พรีฟเพอร์ตี จำกัด มีบ้านในโครงการฯ ทั้งหมด ๒๖ หลัง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
 - ๔.๑ อาคารพาณิชย์ ๓ ชั้น ๐ หลัง เฉลี่ยโหลด หลัง ละ ๓๐ แอมป์ รวม ๐ กิโลวัตต์ รวม ๐ เควีเอ.
 - ๔.๒ ทาวน์โฮม ๒ ชั้น ๒๖ หลัง เฉลี่ยโหลด หลัง ละ ๑๕ แอมป์ รวม ๓๙๐.๙ กิโลวัตต์ รวม ๘๕.๘ เควีเอ.
 - ๔.๓ บ้านเดี่ยว ๒ ชั้น ๐ หลัง เฉลี่ยโหลด หลัง ละ ๑๕ แอมป์ รวม ๐ กิโลวัตต์ รวม ๐ เควีเอ.
 - ๔.๔ บ้านเดี่ยวชั้นเดียว ๐ หลัง เฉลี่ยโหลด หลัง ละ ๕ แอมป์ รวม ๐ กิโลวัตต์ รวม ๐ เควีเอ.
 - ๔.๕ บ้านแฝดชั้นเดียว ๐ หลัง เฉลี่ยโหลด หลัง ละ ๕ แอมป์ รวม ๐ กิโลวัตต์ รวม ๐ เควีเอ.
- ๕ การพิจารณาติดตั้งหม้อแปลงในโครงการ เห็นควรให้หม้อแปลงจ่ายโหลดได้ไม่เกิน ๘๐ % ของขนาดหม้อแปลงตามหลักเกณฑ์ และจากการประเมินโหลดดังกล่าวข้างต้น ต้องติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง (หม้อแปลงทรัพย์สิน กฟภ.)
- ๖ สภาพพื้นที่ ปฏิบัติงานไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรง กรณี ๒
- ๗ ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก

- ๑.๑ ย้ายเสาเคอร์.ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๐ ต้น (นำกลับมาใช้งาน)
 ๑.๒ ย้ายเสาดอม่อ ขนาด๓๖*๓๖*๔.๕ เมตร จำนวน ๐ ต้น (นำกลับมาใช้งาน)
 ๑.๓ ปักเสา คอ.ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
 ๑.๔ ปักเสา คอ.ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๐ ต้น
 ๑.๕ ปักเสาดอม่อ ขนาด๓๖*๓๖*๔.๕ เมตร จำนวน ๐ ต้น
 ๑.๖ พาดสาย เคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๓ เส้น
 ระยะทาง ๐ เมตร
 ๑.๗ เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๑ ต้น

๒. แผนกหม้อแปลง

- ๒.๑ ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ๒๕๐ เควีเอ.
 จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน (ทรัพย์สิน กฟภ.)

๓. แผนกแรงต่ำ

- ๓.๑ ปักเสา คอ. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑๘ ต้น
 ๓.๒ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๑๘๐ เมตร
 ๓.๓ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง - เมตร
 ๓.๔ พาดสายอลูมิเนียม(เมนขายคา) ๕๐ ต.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง - เมตร
 ๓.๕ ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ ขนาด ๒.๕-๕ เค.เอ. ๒๓๐ โวลต์ จำนวน ๓ ชุด
 ๓.๖ เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๙ ชุด

๔. แผนกไฟสาธารณะ

- ๔.๑ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๑๘๐ เมตร
 ๔.๒ ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ ขนาด ๒.๕-๕ เค.เอ. ๒๓๐ โวลต์ จำนวน ๓ ชุด

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟภ. ลงทุน แยกรายละเอียดได้ดังนี้

๑. แผนกปรับปรุงแรงสูงภายนอก	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
๒. แผนกแรงสูงภายนอก (คิด๕๐%)	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
๓. รื้อถอนแรงสูงภายนอก	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รวมเงิน (๑)+(๒)	-	บาท	

ในส่วนของ ผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูงภายนอก(๒๕๐ เควีเอ.* ๑๐๐)	๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน	๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. รื้อถอนแผนกแรงสูงภายนอก	- บาท
๒. แผนกแรงสูงภายนอก	๒๓,๘๓๓.๕๒ บาท
๓. แผนกหม้อแปลงภายนอก	๒๐๐,๒๘๕.๘๖ บาท
๔. แผนกแรงต่ำ	๑๙๓,๕๖๐.๒๓ บาท
๕. ค่าบริการHotLineกระแสเข้า๒๒-๓๓ Kv (ไม่พัก)ผขฟ.ป.๑	๑๘,๑๓๕.๗๕ บาท
๖. หักค่าสำรวจออกแบบและจัดทำแผนผังประมาณการ	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน	๔๓๐,๘๑๕.๓๖ บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แผนกไฟสาธารณะ	๒๐,๑๔๓.๖๐ บาท
รวมเงิน	๒๐,๑๔๓.๖๐ บาท
รวมเงิน	๔๗๕,๙๕๘.๙๖ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๓๓,๓๑๗.๑๓ บาท
รวมเป็นเงิน	๕๐๙,๒๗๖.๐๙ บาท

(ห้าแสนเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทเก้าสตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ซึ่งหากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มเติม นอกเหนือจากโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้ ยินดีให้ กฟภ. คำนวนโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้ได้ ๘๕.๘๐ เควีเอ. และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหม้อแปลง ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ และก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน และหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว




(นายวีรศักดิ์ บุญดี)

ผ.บ.กฟฟ.มตพ.

ที่ มตพ.(บค.)/๑๑๕๖/๒๕๖๑

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายประทีป อนุกุล)
ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

- ๙ พ.ย. ๒๕๖๑