



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก ผบค.มตพ. ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ. นายทรงชัย แจ่มจิตร
อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๐๒๘๓๐ ลว. ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างอิงจาก นายทรงชัย แจ่มจิตร แจ้งความประสงค์
ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

- ผู้ใช้ไฟ นายทรงชัย แจ่มจิตร ๔/๑ ถ.เนินพยอม ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.สุขุมวิท ๑๓ ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยอง ๒
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.
- รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๕๐ เควีโอ PEA ๕๐-๐๐๒๙๗๙ ติดตั้งที่
วัดโหนดใต้ เฟส เอ. ๕๖ แอมป์ เฟส บี. ๑๐ แอมป์ เฟส ซี. ๒ แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ โวลท์ปลายสาย ๒๒๐ โวลท์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกไฟฟ้าสาธารณะภายใน

- พาดสายเมน(ดับ) ขนาด ๒๕ ตร.มม. จำนวน ๐ เส้น ระยะทาง - เมตร

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- รื้อถอนเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๐ ต้น (นำกลับมาใช้งาน)
- พาดสายเมน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๑๕๐ เมตร
- พาดสายเมน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๐ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสายเมนชายคา ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๒๐ เมตร
- ติดตั้งกายยัดโยง จำนวน - ชุด
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๑ ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๑ ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ร้อยถอนแรงต่ำภายนอก

- บาท

๒. แรงต่ำภายนอก

๓๔,๕๘๗.๙๙ บาท

๓๔,๕๘๗.๙๙ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๒,๔๒๑.๑๖ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๓๗,๐๐๙.๑๕ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๓๗,๐๐๙.๑๕ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันเก้าบาทสิบห้าสตางค์)

กำหนดคืนราคา ๙๐ วัน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว



(นาย นพดล ไสสอาด)

ผ.บ.ค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒มตพ.(บค) ๑๓๓๘๒๕๖๒

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นาย จิระศักดิ์ มาศกลสิน)

รจก.(ท) รช.แทน ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

20 พ.ย. 2562