



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

11 รวต

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

น.ส.นิยม ทองกำพร้าว

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๐๑๐๒๕ ลว. ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก น.ส.นิยม ทองกำพร้าว แจ้งความประสงค์
ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ น.ส.นิยม ทองกำพร้าว ๖๗/๗๒ ถ.วัดขากลูกหญ้า ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ถ.วัดขากลูกหญ้า ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยะ ๒
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๖๐ เควีเอ PEA ๕๒-๐๐๕๔๒๓ ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. ๑๐๘ แอมป์ เฟส บี. ๑๓๒ แอมป์ เฟส ซี. ๘๕ แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ โวลท์ปลายสาย ๒๒๐ โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกไฟสาธารณะภายใน

รายละเอียด	ขนาด	๒๕ ตร.มม.	จำนวน	-	เส้น ระยะทาง	-	เมตร
------------	------	-----------	-------	---	--------------	---	------

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๒	ต้น		
- รื้อถอนเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๐	ต้น (นำกลับมาใช้งาน)		
- พาดสายเมน	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง	๘๐	เมตร
- พาดสายเมน	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๐	เส้น ระยะทาง	๐	เมตร
- พาดสายเมนชายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๐	เส้น ระยะทาง	๐	เมตร
- ติดตั้งกายยึดโยง	จำนวน	-	ชุด				
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	จำนวน	๑	ชุด				
- เทคอนกรีตโคนเสา	จำนวน	๑	ชุด				

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ร้อยกรองแรงต่ำภายนอก

- บาท

๒. แรงต่ำภายนอก

๒๒,๕๓๐.๗๙ บาท

๒๒,๕๓๐.๗๙ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๑,๕๗๗.๑๖ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๒๔,๑๐๗.๙๕ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๔,๑๐๗.๙๕ บาท (สองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดบาทเก้าสิบห้าสตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว

(นายพนพล ไสอาด)

หม.บค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒มตพ.(บค)๖๕๔๗/๗๕๖๒

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายจิระศักดิ์ มาศกลสิน)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟฟ.มตพ.

11 พ.ย. 2562