



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

นางสาขะ อร่ามรส

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๑๖๘๐ ลว. ๘ มกราคม ๒๕๖๓

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นางสาว อร่ามรส แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

- ผู้ขอใช้ไฟ นางสาว อร่ามรส ๘/๖ ซ.ร่วมพัฒนา ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.ร่วมพัฒนา ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบตาพุด ๓ อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๕ กม.
- รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๒๕๐ เควีเอ PEA ๓๖-๐๐๕๗๙๗ ติดตั้งที่ วัดโหลตได้ เฟส เอ. ๓๙๗ แอมป์ เฟส บี. ๒๔๖ แอมป์ เฟส ซี. ๒๙๗ แอมป์
โวลต์ที่หม้อแปลงวัดได้ ๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ โวลต์ปลายสาย ๒๒๐ โวลต์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกไฟสาธารณะภายใน

- พาดสายเมน(ดับ)	ขนาด	๒๕ ตร.มม.	จำนวน	๐	เส้น	ระยะทาง	๐	เมตร
------------------	------	-----------	-------	---	------	---------	---	------

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๐	ต้น			
- รื้อถอนเสา คอร.	ขนาด	๐ เมตร	จำนวน	๐	ต้น	(นำกลับมาใช้งาน)		
- พาดสายเมน	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๐	เส้น	ระยะทาง	๐	เมตร
- พาดสายเมน	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๐	เส้น	ระยะทาง	๐	เมตร
- พาดสายเมนชายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๓	เส้น	ระยะทาง	๓๐	เมตร
- ติดตั้งกายยึดโยง	จำนวน	-	ชุด					
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	จำนวน	-	ชุด					
- เทคอนกรีตโคนเสา	จำนวน	-	ชุด					

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. รื้อถอนแรงต่ำภายนอก

- บาท

๒. แรงต่ำภายนอก

๑๖,๖๐๘.๘๔ บาท

๑๖,๖๐๘.๘๔ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๑,๑๖๒.๖๒ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๗,๗๗๑.๔๖ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๗,๗๗๑.๔๖ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสี่สิบหกสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายณพดล ไสสอาด)

หม.บค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒มตพ.(บค) ๖๖๔/๗๕๕๗

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายจิระศักดิ์ มาศกลสิน)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟฟ.มตพ.

๑๗ มี.ค. ๒๕๖๓