

วันที่ 22/4/63



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.มตพ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๔๒๖๕๖

ถึง กฟฟ.มตพ.

วันที่

นาง อัมมณิชา สิริสินภาณุจร

ลว. ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นาง อัมมณิชา สิริสินภาณุจร แจ้งความ
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-
รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นาง อัมมณิชา สิริสินภาณุจร ๒๔๐/๖๔-๖๗ อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น ๒๖
ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐
ใช้ใน สร้างบ้าน ตั้งอยู่ที่ ซอย ๓ กระเเดดล่าง ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ๒๑๑๘๐
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด- MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยะ ๒
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๗ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควีเอ PEA ๕๕-๐๐๕๕๕๖ ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. ๑๐๗ แอมป์ เฟส บี. ๖๒ แอมป์ เฟส ซี. ๙๙ แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ โวลท์ปลายสาย ๒๒๐ โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | |
|--|----------------|--------------|-----------------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด ๙.๐๐ เมตร | จำนวน ๑ ต้น | |
| - พาดสายเมนอลูมิเนียมหุ้มฉนวนเพิ่ม เฟส B,C | ขนาด ๕๐ ตร.มม. | จำนวน ๒ เส้น | ระยะทาง - เมตร |
| - พาดสายเมนอลูมิเนียมหุ้มฉนวน | ขนาด ๕๐ ตร.มม. | จำนวน ๒ เส้น | ระยะทาง ๓๖ เมตร |
| - พาดสายเมนอลูมิเนียมขยายคา | ขนาด ๕๐ ตร.มม. | จำนวน ๔ เส้น | ระยะทาง - เมตร |
| - ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ | จำนวน - | ชุด | |
| - เทคอนกรีตโคนเสา | จำนวน - | ชุด | |

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ

๑๑,๙๓๐.๗๑ บาท

๒. ค่าตรวจสอบอุปกรณ์มต.LT๑Pl๒W ๕(๑๕) A

- บาท

๑๑,๙๓๐.๗๑ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๘๓๕.๑๕ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๒,๗๖๕.๘๖ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน

๑๒,๗๖๕.๘๖ บาท

(หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทแปดสิบกสตางค์)

กำหนดยืมราคา ๙๐ วัน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายนี้มา
มาด้วยแล้ว



(นาย นพดล ไสสอาด)

หน.บค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒มตพ.(บค) ๑๖๖/๑๕๖๖

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นาย จิระศักดิ์ มาศกลสิน)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟฟ.มตพ.

21 เม.ย. 2563